

ข้อมูลทั่วไป				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						แผน - ผลการ	หมายเหตุ	
ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งบ.	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละ	ปีปัจจุบัน	
				รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
											ผล	
				139,310,786.00	96,817,366.00	12,493,420.00	3,453,797.00	-	3,453,797.00	2.48		
1	โครงการชลประทานอุดรธานี	(28) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	พร.บ.ปี2556	40,800,000	40,800,000.00				0	0	เป็นโครงการที่ รมด.ต่อ พงศ์ ไชยสาน เสนอ พณฯ นายกษ.เมื่อครั้งเตรียมพื้นที่ก่อน ครม. สัญจร ไม่สามารถดำเนินการจัดหาในปี พ.ศ.2555 เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างต้องเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ รวมทั้งราษฎรที่มีที่ดินที่ติดพื้นที่โครงการ ต้องมีการประชุมหารือเพื่อบรรณาการและปรับปรุงแบบหลายครั้ง ปัจจุบันประกวดราคาแล้ว ผลประกวดราคา ประมาณ 133 ล้าน เป็นงบบุคลากร 55,56,57,58 กรม ได้ลงนามเสนอกระทรวงเพื่ออนุมัติรับราคา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.56 และ ในปี 56 กรมได้โอนเงินกลับส่วนกลางไปให้งานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า จำนวน 40 ล้าน บาท เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56 ปี 57 ยุคพัสดุไว้ที่ 40 ล้านบาท ปี 58 อีก 55.20 ล้านบาทกัน เหลือมี 55 จำนวน 24 ล้านบาท เดิมทั้งโครงการตั้งไว้ 160 ล้าน
2	โครงการชลประทานเลย	(1.17) อาคารที่ทำการชลประทานโครงการชลประทานเลย	ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	พร.บ.ปี2556	4,910,000	4,814,000.00	96,000.00		46,000	0.94	21.89	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน ชดเชยอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ ผู้รับจ้างได้จัดหาแรงงานเข้าเดิมกำลังแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง รายใหญ่ของ จว.เลย มีปัญหาเรื่องวัสดุ ไม่มีผลงานความก้าวหน้า ปัจจุบัน 25 % คาดว่าจะปรับ หมดยุคสัญญา 19 ส.ค.56 เสร็จใน ینگประมาณ ผู้รับหมาประสงค์เบิก ในงวดเดียว 100 %
3	โครงการชลประทานหนองคาย	(1.18) อาคารบ้านพักแรมและรเวยาม โครงการชลประทานหนองคาย	ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	พร.บ.ปี2556	698,000	678,000.00	20,000.00		14,502	2.08	49	ผลงานความก้าวหน้า ปัจจุบัน 60 % คาดว่า เสร็จใน ینگประมาณ ผู้รับจ้างประสงค์เบิกงวดเดียว

ข้อมูลทั่วไป				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						แผน - ผลการ	หมายเหตุ		
ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งบ.	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละ	มีปัจจุบัน		
				รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง				
											ผล		
				139,310,786.00	96,817,366.00	12,493,420.00	3,453,797.00	-	3,453,797.00	2.48			
4	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	(4.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนศาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	พร.บ.ปี2556	29,614,620	28,440,000.00	1,174,620.00	740,544		740,544	2.5	39.53	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ช่วงต้นคิดปัญหาแรงงาน มีปัจจุบัน ผู้รับจ้างได้ระดมเครื่องจักร และคนงานเดิมที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าปัจจุบัน 39.53% เมื่อถึงงวดที่ 2 14 พ.ค.56 และผลงาน ณ สิ้นงวดที่ 3 21 มิถุนายน 56 ผลงาน จะขึ้น 52 % จะเบิกจ่ายครั้งแรก สิ้นสิ้น มิ.ย.56 ประมาณ 12 ล้านบาท หรือประมาณ 45 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในงบประมาณสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย.56
5	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	(10) ประดิษฐ์ระบบน้ำลำพะเนียง (บ้านห้วยนา) จังหวัดหนองบัวลำภู	ผลผลิตที่ 4 : การมีองค์และบรรเทาภัยจากน้ำ	พร.บ.ปี2556	17,107,000	17,107,000.00				0	7		มีการแก้ไขแบบฐานรากและแก้ไขสัญญา ขณะนี้ได้สั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและเครื่องจักรได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานแล้ว ผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินกู้เหลือมีประมาณ 36 ล้าน ภายในสิงหาคม 56 และจะเบิกจ่ายในปี 56 ภายใน ก.ย.56 17 ล้านบาท เป็นงานผูกพันปี มี 55,56,57 ในส่วนของ งบ.ปี 2556คาดว่าจะเสร็จในงบประมาณ 56 และผูกพันปี 57 อีก 27,1354 ล้านบาท
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	(1.1) เรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	พร.บ.ปี2556	9,547,000		9,547,000.00	2,430,080		2,430,080	25.45	41	เป็นงานดำเนินการเองทั้งโครงการ มีการปรับแบบก่อสร้างหลายครั้ง เพื่อให้สมพระเกียรติ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานความก้าวหน้าปัจจุบัน 50 % คาดว่าเสร็จในปีงบประมาณ
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.32) งานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พร.บ.ปี2556	2,998,335	1,413,935.00	1,584,400.00	222,671		222,671	7.43	30	เป็นงานด้านจัดหาครุภัณฑ์และระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในงบประมาณ ดำเนินการศูนย์สารสนเทศกรม อีกส่วนหนึ่งดำเนินโดยศูนย์ลำชาในชั้นตอน เขียน SPEC

ข้อมูลทั่วไป				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						แผน - ผลการ	หมายเหตุ		
ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / ประมาณการ	ผลผลิต	ประเภท งบประมาณ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละ	มีปัจจุบัน		
				รวม	จำเหนมา	ทำเอง	รวม	จำเหนมา	ทำเอง		ผล		
				139,310,786.00	96,817,366.00	12,493,420.00	3,453,797.00	-	3,453,797.00	2.48			
8	โครงการชลประทานมิ่งกาฬ	(1.23) ปรับปรุงท่อส่งสูงพร้อมระบบประปาที่ทำการโครงการชลประทานมิ่งกาฬ	ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	พรบ. มี2556	2,343,000.00	2,297,000.00	46,000.00				-	5.00	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ สั่งลงงาน 1 มิถุนายน- 56หมดอายุ 30 ตุลาคม คาดการเก็บเงินเหลือมี แต่แล้วเสร็จในสัญญาล่าช้าในด้าน การกำหนด SPEC และ TOR
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มกวางปี	(1.15) โรงเก็บวัสดุขนาดกลางฝายกุ่มกวางปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มกวางปี จังหวัดอุดรธานี	ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	พรบ. มี2556	1,292,831	1,267,431.00	25,400.00				0	15	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ผู้รับจ้างขาดแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการผลงานความก้าวหน้าปัจจุบัน 50 % คาดว่าเสร็จในมีงบประมาณ
10	โครงการก่อสร้าง 5	(3.17) อ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นน้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	พรบ. มี2556	30,000,000						0	0	ยกเลิกโครงการจัดปัญหาที่อุทยาน และได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ 2 แล้ว และสำนักฯได้ทำบันทึกยกเลิกโครงการมาที่กองแผนงานแล้ว

ร จ ด ร จ ด

ok 40,800,000

ok 0

ok 4,910,000

ok 46000

ok 698,000

ok 14502

ร ๑ ๓ ร ๑ ๓

ok 29,614,620

ok 740544

ok 17,107,000

ok 0

ok 9,547,000

ok 2430080

ok 2,998,335

ok 222671

ร จ ด ร จ ด

ok 2,343,000 ok 0

ok 1,292,831 ok 0

no.ok 0 ok 0