



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๒

ที่ สขป๕/ ๗๕๑ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงานผลทาง E-mail : atpong@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิจิตร ลิมปรณกุล)

ผผง.ขป.๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๕

รายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|------|----|----|-----|---|-----------|-------------|-----------|--|----|--|-------|--------|------|----|---|-------|--------|------|----|--|-------|-------|------|----|---|-------|--------|------|----|--|-------|-------|------|----|---|-----|--------|------|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ที่ 5 | ถ่วงน้ำหนัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพการผลิตตามพันธกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขบ01 | จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขบ02 | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม.....8,374.....ไร่ | 9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ผลงานรวม8,193.....ไร่ คิดเป็นร้อยละ97.84..... | 4.67 | 0.4200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">โครงการ</th> <th style="text-align: center;">เป้าหมาย</th> <th style="text-align: center;">ผลงาน (%)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากवान 2 จ.เลย</td> <td style="text-align: center;">1,274</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดชุม จ.สกลนคร</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">94.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคอก จ.สุรินทร์</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านง จ.หนองคาย</td> <td style="text-align: center;">1,500</td> <td style="text-align: center;">99.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสังคา 2 จ.บึงกาฬ</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | โครงการ | | เป้าหมาย | ผลงาน (%) | | 1. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย | 2,000 | 100.00 | 5.00 | 2. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากवान 2 จ.เลย | 1,274 | 100.00 | 5.00 | 3. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดชุม จ.สกลนคร | 2,000 | 94.00 | 4.00 | 4. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคอก จ.สุรินทร์ | 1,000 | 100.00 | 5.00 | 5. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านง จ.หนองคาย | 1,500 | 99.00 | 4.00 | 6. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสังคา 2 จ.บึงกาฬ | 600 | 100.00 | 5.00 | | | |
| โครงการ | | เป้าหมาย | ผลงาน (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย | 2,000 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากवान 2 จ.เลย | 1,274 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดชุม จ.สกลนคร | 2,000 | 94.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคอก จ.สุรินทร์ | 1,000 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านง จ.หนองคาย | 1,500 | 99.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสังคา 2 จ.บึงกาฬ | 600 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานรวม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการ | | | | | | | | น.น. | ผลงาน (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ฝ่ายห้วยหลวง (ในบ่อ) จ.อุดรธานี | | | | | | | | 0.9698 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ฝ่ายห้วยลำปวย จ.หนองบัวลำภู | | | | | | | | 0.4364 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ฝ่ายหนองเชียงโสม จ.เลย | | | | | | | | 0.7759 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ฝ่ายห้วยเชียงสม จ.สกลนคร | | | | | | | | 0.6668 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ฝ่ายห้วยโถง จ.หนองคาย | | | | | | | | 0.8486 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย | | | | | | | | 0.8486 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากवान 2 จ.เลย | | | | | | | | 0.8413 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคอก จ.สุรินทร์ | | | | | | | | 0.8486 | 94.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคอก จ.อุดรธานี | | | | | | | | 0.7274 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านง จ.หนองคาย | | | | | | | | 0.8486 | 99.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสังคา 2 จ.บึงกาฬ | | | | | | | | 0.5092 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. ฝ่ายห้วยโศง จ.หนองคาย | | | | | | | | 0.6789 | 100.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขบ03 | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกแยะแหล่งเป้าหมายรวม.....12.....แห่ง (ถ่วงน้ำหนักแต่ละแหล่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) | 9 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามตัวรับรองปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การชี้คะแนน | | | | | ผลการทำงาน | ค่าคะแนน | | |
|---|--|-------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------|-------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | |
| ซบ04 | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2558 (เป้าหมายรวม.....550,857.....ไร่) (ที่ระดับ 3) | 9 | เป้าหมาย x 0.992392 | เป้าหมาย x 0.996196 | เป้าหมาย | เป้าหมาย x 1.003804 | เป้าหมาย x 1.007608 | แล้วเสร็จ 649,393 ไร่ คิดเป็น 117.89 % | 5.00 | 0.4500 | |
| ซบ05 | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย20,535,000.....บาท) | 3 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | รายได้ 20,774,823 บาท คิดเป็น 101.17 % | 3.00 | 0.0900 | |
| ซบ06 | ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง | 3 | 0.245 | 0.195 | 0.145 | 0.095 | 0.045 | ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง | 5.00 | 0.1500 | |
| มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ | | 9 | | | | | | | 0.3900 | | |
| ซบ07 | ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม...12,286.....แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 12,301 แห่ง คิดเป็น 100.11 % | 5.00 | 0.1500 | |
| ซบ08 | ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | อยู่ในระหว่างดำเนินการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3.00 | 0.0900 | |
| ซบ09 | ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม...15.....แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 60 แห่ง | 5.00 | 0.1500 | |
| ซบ10 | ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | |
| มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ | | 32 | | | | | | | 1.1905 | | |
| ซบ11 | ซบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายการ/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ดัชนี 4 หลัก | | | | | | | | | | |
| ซบ11.1 | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | |
| ซบ11.2 | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....แห่ง) | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | |

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | ที่ใต้ | ถ่วงน้ำหนัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|----|----|----|-----|---|----------|--------|-------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขบ.1.1.3 | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....9.....รายการ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | <p>ผลงานรวม</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>น.น.</th> <th>ผลงาน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ระบบส่งน้ำจนถึงบ้านท้ายฝั้ง จ.สกลนคร</td> <td>0.4541</td> <td>99.00</td> </tr> <tr> <td>2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเขื่อนภูฝั้ง จ.สกลนคร</td> <td>2.1128</td> <td>65.00</td> </tr> <tr> <td>3. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ภูพาน</td> <td>0.0478</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>4. งานบูรณะทางลัดเลี่ยงเขื่อนฝั้งน้ำ ศูนย์ภูพาน</td> <td>0.0956</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>5. การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ภูพานในด้านต่างๆ</td> <td>0.0478</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>6. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำ</td> <td>0.0430</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>7. งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจของเพียงงา</td> <td>0.0430</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>8. งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ภูพาน</td> <td>0.0096</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>9. งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงผลิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่</td> <td>0.1463</td> <td>99.00</td> </tr> </tbody> </table> | รายการ | น.น. | ผลงาน (%) | 1. ระบบส่งน้ำจนถึงบ้านท้ายฝั้ง จ.สกลนคร | 0.4541 | 99.00 | 2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเขื่อนภูฝั้ง จ.สกลนคร | 2.1128 | 65.00 | 3. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ภูพาน | 0.0478 | 100.00 | 4. งานบูรณะทางลัดเลี่ยงเขื่อนฝั้งน้ำ ศูนย์ภูพาน | 0.0956 | 100.00 | 5. การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ภูพานในด้านต่างๆ | 0.0478 | 100.00 | 6. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำ | 0.0430 | 100.00 | 7. งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจของเพียงงา | 0.0430 | 100.00 | 8. งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ภูพาน | 0.0096 | 100.00 | 9. งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงผลิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ | 0.1463 | 99.00 | | | | | |
| รายการ | น.น. | ผลงาน (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ระบบส่งน้ำจนถึงบ้านท้ายฝั้ง จ.สกลนคร | 0.4541 | 99.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเขื่อนภูฝั้ง จ.สกลนคร | 2.1128 | 65.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ภูพาน | 0.0478 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. งานบูรณะทางลัดเลี่ยงเขื่อนฝั้งน้ำ ศูนย์ภูพาน | 0.0956 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ภูพานในด้านต่างๆ | 0.0478 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำ | 0.0430 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจของเพียงงา | 0.0430 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ภูพาน | 0.0096 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงผลิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ | 0.1463 | 99.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขบ.1.1.4 | ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....3.....รายการ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | <p>ผลงานรวม</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>น.น.</th> <th>ผลงาน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเขื่อนฝั้งน้ำท้ายฝั้งมฤาษี จ.อุดรธานี</td> <td>0.9574</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>2. พัฒนาแก้มลิงฝั้งน้ำหน้าพรชัยอาคารประกอบ จ.เลย</td> <td>1.1489</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>3. แก้ไขหนองงันจากพรชัยอาคารประกอบ จ.สกลนคร</td> <td>0.8936</td> <td>99.00</td> </tr> </tbody> </table> | รายการ | น.น. | ผลงาน (%) | 1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเขื่อนฝั้งน้ำท้ายฝั้งมฤาษี จ.อุดรธานี | 0.9574 | 100.00 | 2. พัฒนาแก้มลิงฝั้งน้ำหน้าพรชัยอาคารประกอบ จ.เลย | 1.1489 | 100.00 | 3. แก้ไขหนองงันจากพรชัยอาคารประกอบ จ.สกลนคร | 0.8936 | 99.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ | น.น. | ผลงาน (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเขื่อนฝั้งน้ำท้ายฝั้งมฤาษี จ.อุดรธานี | 0.9574 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. พัฒนาแก้มลิงฝั้งน้ำหน้าพรชัยอาคารประกอบ จ.เลย | 1.1489 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. แก้ไขหนองงันจากพรชัยอาคารประกอบ จ.สกลนคร | 0.8936 | 99.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ขบ.1.2 | ร้อยละของงานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....45.....รายการ) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | <p>แล้วเสร็จ 71 รายการ</p> | 5.00 | 0.1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | |
|-----------|--|-------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|----------|-------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก |
| ขป13 | ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายยศศึกษา รวม...:16...โครงการ) | 1 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | แล้วเสร็จ 50 โครงการ | 5.00 | 0.0500 |
| ขป14 | ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม...:20...โครงการ) | 1 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | แล้วเสร็จ 20 โครงการ คิดเป็น 100 % | 5.00 | 0.0500 |
| ขป15 | ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม...:20...โครงการ) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | แล้วเสร็จ 24 โครงการ | 5.00 | 0.1500 |
| ขป16 | ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน | 0 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | | | |
| ขป17 | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดหมวดหมู่พื้นที่ ระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่ แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม ...:12... ครั้ง) | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | แล้วเสร็จ 30 ครั้ง | 5.00 | 0.0500 |
| ขป18 | ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ...:37... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ ... 7,677...ไร่) | 3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | แล้วเสร็จ 22 กลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็น 59.46 % | 0.00 | 0.0000 |
| ขป19 | ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมายรวม...:195...ครั้ง) | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | แล้วเสร็จ 291 ครั้ง | 5.00 | 0.0500 |
| ขป20 | ประสิทธิภาพการลดปริมาณอุทกภัย (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) | 1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 50% | 1.00 | 0.0100 |

รายงานผลการปฏิบัติตามราชการตามตัวชี้วัดตามตัวรับรองปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | | |
|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | |
| ขป21 | ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม...1...เรื่อง ถ้ามียกกว่า 1 เรื่องให้ถือเป็นเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดในปีประเมิน) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 50% | 1.00 | 0.0300 | |
| ขป22 | ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ) | 0 | 86 | 89.5 | 93 | 96.5 | 100 | | | | |
| ขป23 | คะแนนการรับรองการปฏิบัติราชการ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| ขป24 | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) | 9 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 92.13 % | 5.00 | 0.4500 | |
| มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร | | 13 | | | | | | | | 0.4000 | |
| ขป25 | ผลคะแนนจาก HR Scorecard | 0 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | | | | |
| ขป26 | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง | 1 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | อยู่ระดับ 4 | 4.00 | 0.0400 | |
| ขป27 | ร้อยละของบุคลากรที่พอต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | อยู่ระดับ 4 | 4.00 | 0.1200 | |
| ขป28 | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการศึกษารู (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) | 3 | 1.00-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-5.00 | อยู่ระดับ 4 | 4.00 | 0.1200 | |
| ขป29.1 | ร้อยละของกรรณที่กักข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | อยู่ระดับ 4 | 4.00 | 0.1200 | |
| ขป29.2 | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | อยู่ระดับ 4 | 4.00 | 0.1200 | |
| รวมทั้งหมด | | 87 | | | | | | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม | | | 3.4666 |

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (100/87) × 3.4666 = 3.9846