

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทูลหมั้นเวียนเพื่อชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖  
สำนักชลประทานที่ ๕

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน ที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
<b>ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</b>			
<b>มิติ ๑: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>			
ขป๐๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม ๑๑,๕๐๐ ไร่	๔.๘๗	งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามแผน	ปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับฤดูกาล
ขป๐๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายแห่ง เป้าหมายรวม ๑๒ แห่ง	๒.๘๓	เกิดอุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	ปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับฤดูกาลและปรับค่าเป้าหมายตามข้อเท็จจริง
ขป๐๔: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย ๖๓๓,๒๕๗ ไร่	๑	เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในพื้นที่	ปรับแผนการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาลและปรับค่าเป้าหมายตามข้อเท็จจริง
ขป๐๕: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ เป้าหมาย ๑๖,๙๓๒,๙๑๖.๓๖ บาท	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
<b>มิติ ๒: ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>			
ขป๐๗: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม ๑๒,๒๘๖ แห่ง)	๔.๓๖	งบประมาณในการบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	เพิ่มงบ.ในการบำรุงรักษาให้พอเพียงกับอาคารฯที่มีอยู่
ขป๐๙: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม ๑๒๕ แห่ง)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
<b>มิติ ๓: ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b>			
ขป๑๑.๓: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ๑ รายการ)	๔	ได้รับงบประมาณล่าช้า	ประสานงบประมาณให้ทันกำหนดเวลา
ขป๑๑.๔: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ๒ รายการ)	๑.๕	ยกเลิกงานเนื่องจากลงนามในสัญญาไม่ทันกำหนดเวลา	ปรับแก้ค่าเป้าหมายตามข้อเท็จจริง
ขป๑๒: ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวมงานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) * ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม ๑๑ รายการ)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป๑๓: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน * ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายศึกษา รวม ๓๐ โครงการ)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป๑๔: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน * ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายศึกษา รวม ๒๐ โครงการ)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	สาเหตุของความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ขป๑๕: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน * ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายศึกษา รวม ๒๐ โครงการ)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป๑๗: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม ๗ ครั้ง)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป๑๘: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ๙๕ กลุ่ม)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป.๑๙: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม ๑๙๐ ครั้ง)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป๒๐.๒: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก ๑ โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำ น้ำอุ่น (ปี ๒๕๕๕ เลือก โครงการส่งน้ำ ห้วยหลวง)	๑	เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในพื้นที่	ปรับแผนการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาลและปรับค่าเป้าหมายตามข้อเท็จจริง
ขป๒๑: ร้อยละของการจำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ๑ เรื่อง ถ้ามีมากกว่า ๑ เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)	๑	เรื่องที่ศึกษามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการมากทำให้ใช้เวลาในการรวบรวมวิเคราะห์หมาก	ปรับแผนงานในการศึกษาให้เสร็จภายใน ๑ปี
ขป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๓.๔๙	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	เคร่งครัดในการบริหารสัญญาจ้าง
ขป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
<b>มิติ ๔ : ด้านการพัฒนาองค์กร</b>			
ขป๒๖: ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๓	ขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน	เพิ่มการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ
ขป๒๗: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	๓	ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการตามแผนงานเสริมสร้างความผูกพันอย่างครบถ้วนและประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน
ขป๒๘: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)(ประเมินโดยคณะก.ของกรม)	๓	ขาดแนวทางการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการติดตามผลการดำเนินการทุกๆ ๓ เดือน
ขป๒๙.๑: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ขป๒๙.๒: ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๔	ปริมาณงานมีมากปฏิบัติไม่ทันกำหนดเวลา	จัดทำเว็บไซต์ให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวทั้งกรมฯ
<b>ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</b>			
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้ค่าชลประทาน	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุน	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๕	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จำนวนทางน้ำที่ขออนุญาตกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำที่ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘	๑	ไม่มีผู้ใช้น้ำเพิ่ม	วางแนวทางส่งเสริมการใช้น้ำเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ คุณภาพน้ำชลประทาน	๐	อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ จำนวนมาตรวัดน้ำที่ได้มาตรฐาน	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ความสำเร็จของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินทุนฯ	๕	มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับแผนงาน	