



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐-๔๒๑๒-๑๑๓๙ โทรสาร ๐-๔๒๑๒-๑๑๔๒

ที่ สชป๕ / ๗๔๙๙

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

รอบระยะเวลา ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงานผลทาง E-mail : atpongca@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิจิตร ลิ้มปรณมกุล)

ผบก.ชป.๕ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๕

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ต่างน้ำหนัก	
							(48.72) ฝ่ายช่วยเหลือชุมชน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย	0.4081	92.6800	2.47	0.0101
							(48.77) ฝ่ายช่วยยง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	0.5668	96.7100	2.58	0.0146
							(48.78) ฝ่ายบ้านร่มวง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	0.7141	89.0000	2.37	0.0169
							(48.81) ฝ่ายช่วยเหลือตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.5441	80.0000	2.13	0.0116
							(49.15) ฝ่ายห้วยมีชัย ตำบลหอยคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	0.6008	82.3500	2.20	0.0132
							(50.4d) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโนนพิสัยจังหวัดหนองคาย	0.6801	89.9800	2.40	0.0163
							(50.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองต้น ตำบลหนองค่าน อำเภอบกกลางจังหวัดหนองบัวลำภู	0.7935	92.0000	3.00	0.0238
							(50.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือ ตำบลพรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	0.7935	78.0000	2.08	0.0165
							(50.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกเจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	0.6801	67.0000	1.79	0.0122
							(50.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสวนพันตำบลสูงเนิน อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสกลนคร	0.6801	63.0000	1.68	0.0114
							(50.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น (หนองกุง) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง	0.5668	79.7500	2.13	0.0121
							(50.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอโนนโพนจังหวัดอุดรธานี	0.5668	43.0000	1.15	0.0065
ขบ04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย (เป้าหมายรวม.....711,829.....ไร่)	9	เป้าหมาย × 0.99918	เป้าหมาย × 0.99959	เป้าหมาย	เป้าหมาย × 1.00041	เป้าหมาย × 1.00082	410,673 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.70 / ยังไม่สิ้นสุดแผน	1.00	0.0900	
ขบ05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ เป้าหมาย 20,918,090	3	เป้าหมาย × 0.80	เป้าหมาย × 0.85	เป้าหมาย × 0.90	เป้าหมาย × 0.95	เป้าหมาย	จัดเก็บได้ 16,423,583.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.50	1.00	0.0300	
ขบ06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ผลงานคิดเป็นร้อยละ 0.00	5.00	0.1500	
รวม : ค่าคะแนนภาพการให้บริการ		9								0.2340	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ 1	ถ่วงน้ำหนัก
ขบ07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม.....12,286.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 12,286 แห่ง	3.80	0.1140
ขบ08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	75%	3.00	0.0900
ขบ09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม..17...แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.5	1.00	0.0300
ขบ10	ร้อยละของระบบพยากรณ์ภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0								
มิติ ๑ : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานราชการ		35								0.8007
ขบ11	ขบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยต่างพื้นที่กันแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ นำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้คณนิยม 4 หลัก									
ขบ11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตามแผน *คิดคะแนนแยกโครงการ	0								
ขบ11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแผน *คิดคะแนนแยกโครงการ	0								
ขบ11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอื่น ๆ เนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม...25...รายการ)	3	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย. เสร็จก่อน 1 ก.ย.		
			ผลงานรวม							
				รายการ	น.น.	ผลงาน				0.0667
				(1.88) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาดใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างทอง	0.4736	60.0000			1.50	0.0071
				(1.89) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตมบาง ระยะที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างทองเมือง จังหวัดสกลนคร	0.3271	69.0000			1.50	0.0049
				(1.90) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารแปรรูปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างทองเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0616	70.0000			1.70	0.0010
				(1.91) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างทอง	0.0412	97.0000			2.30	0.0009

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5		ที่ใด	ถ่วงน้ำหนัก	
							(1.92) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำบนพื้นที่ราชการและ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเบ็งมาจาก พระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0412	70.0000	1.70	0.0007
							(1.93) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำบนศึกษาพัฒนาตำบล สัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู พานอัมเบ็งมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0412	99.0000	4.00	0.0016
							(1.94) งานบูรณะถนนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัมเบ็งมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.2607	100.0000	5.00	0.0130
							(1.95) งานบูรณะทางลัดเสียงในเขตอ่างเก็บน้ำอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0711	80.0000	2.40	0.0017
							(1.96) งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่เขื่อนอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัมเบ็งมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0711	100.0000	5.00	0.0036
							(1.97) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ ภูพานในด้านต่างๆ (คิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0379	80.0000	2.40	0.0009
							(1.98) ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรและแสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ น้ำเพื่อการประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.2039	82.0000	2.50	0.0051
							(1.99) งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารรถโดยสารและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.4267	0.0000	0.00	0.0000
							(1.100) งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อัมเบ็งมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0474	100.0000	5.00	0.0024
							(1.101) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้ น้ำอ่างเก็บน้ำชลประทาน จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัด	0.0389	93.0000	3.80	0.0015
							(1.102) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อัมเบ็งมาจากพระราชดำริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0427	93.0000	3.80	0.0016

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
ตัวชี้วัด 11.4	ร้อยละของงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 3 รายการ)	3	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.			
			100	100	100	100	100					
							(1.103) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.1896	0.0000	0.00	0.0000	
							(1.104) งานพระตำหนักไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0095	100.0000	5.00	0.0005	
							(1.105) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงผลิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.1048	80.0000	2.40	0.0025	
							(1.106) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ผาย คลองส่งน้ำ พระราชดำริศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0237	100.0000	5.00	0.0012	
							(1.107) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนพัฒนาพระเกียรติศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0616	98.0000	4.80	0.0030	
							(1.108) งานปรับปรุงเสารัฐบาลประธานแบบเหล็กกัน 3 ชั้น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.1422	98.0000	4.80	0.0068	
							(1.109) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 จำนวน 2 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.1422	30.0000	1.00	0.0014	
							(1.110) โครงการพัฒนาสายทางท่องเที่ยวด้วยต้นไม้ และสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0474	90.0000	3.50	0.0017	
							(1.111) งานพัฒนาพื้นที่งานศึกษาและพัฒนาคู่ขวัญ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0498	100.0000	5.00	0.0025	
							(1.112) บูรณะอาคารอนุสรณ์ของลาดหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัมเม็องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0427	83.0000	2.50	0.0011	
							ผลรวมรวม	น.น.	ผลงาน			
							(20) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี - [50613]	1.0770	75.2800	2.50	0.0269	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน				
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(6) ประชูประชาชนที่สำหพระเนียง (บ้านทวนบาง จังหวัดทองบุรีลัญญ - [50508])	1.1070	100.0000	5.00	0.0554	
								(40) ปรับปรุงระบบผลิตคุณภาพเครื่องสูบลมที่อาคาร REGULATOR จังหวัดหนองคาย - [50650]	0.8159	25.0000	1.00	0.0082	
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานชุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำท่วมงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....26.....รายการ)	3	50	75	100	100	100	100	ทุกรายการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกรายการเสร็จก่อน 1 กย.	ดำเนินการได้ 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.1500
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายศึกษา รวม.....30.....โครงการ)	1	50	75	100	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	ผลงาน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.3	1.75	0.0175
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....20.....โครงการ)	1	50	75	100	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	ผลงาน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80	2.40	0.0240
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....20.....โครงการ)	3	50	75	100	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	ผลงาน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80	2.40	0.0720
ขป16	ร้อยละของงานจัดทำที่ดินแล้วเสร็จตามแผน	0											
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดนิทรรศการสัมมนาในระยะเวลาโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ..8... ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	100			ดำเนินการได้ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.0500

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ... 79...กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)	3	96	97	98	99	100	จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้ว 50 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 60	1.00	0.0300
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1	80	85	90	95	100	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 100 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50	1.00	0.0100
ขป20.1	ประสิทธิภาพการขอพรทานในฤดูฝน	0								
ขป20.2	ประสิทธิภาพการขอพรทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำฯ ห้วยหลวง (ปี 2556 เลือก โครงการส่งน้ำฯ น้ำยูน)	1	50	55	60	65	70	ผลงานคิดเป็นร้อยละ 55	2.00	0.0200
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม...1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกรายชื่อที่เห็นว่ามีค่าที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	ดำเนินการได้ร้อยละ 50	1.00	0.0300
ขป22	ร้อยละของประกาศ คำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกเว้น	0								
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0								
ขป24.1	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	3	21	23	25	27	29	ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 29	5.00	0.1500
ขป24.1	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	เบิกจ่ายได้ 639,849,822.53 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 639,849,822.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.51	1.00	0.0900
มิติ ๙ : ด้านการพัฒนากองทัพ		13								0.4900
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0								
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการรวม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ต้องศึกษาต่อหลัง	1	60	65	70	75	80	ร้อยละ 75	4.00	0.0400
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ร้อยละ 80	4.00	0.1200

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.17	3.00	0.0900
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 95	4.00	0.1200
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อยู่ระดับ 4	4.00	0.1200
	รวมทั้งหมด	90						ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม		2.1805

$$\text{คะแนนต่าง} = (100/90) \times 2.1805 = 2.4228$$