



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๒

ที่ สขป๕ / ๘๕๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงาน
ผลทาง E-mail : atpong@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง
แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบัญชา เรืองศิลป์ประเสริฐ)
ผวศ.ขป.๕ รักษาราชการแทน ผส.ขป.๕

**รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 5**

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก																																																																																																																																													
มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพผลตามพันธกิจ																																																																																																																																																							
จบ01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	0																																																																																																																																																					
จบ02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม.....16,330.....ไร่	9	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ไร่ คิดเป็นร้อยละ	3.31	0.2981																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">โครงการ</td> <td style="width: 10%;">เป้า</td> <td style="width: 10%;">ผลงาน</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(48.77) ฝ่ายห้วยหลวง ตำบลห้วยทราย อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร</td> <td>1,000</td> <td>100.00</td> <td>5.00</td> <td>0.4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนสิมจังหวัดหนองคาย</td> <td>2,600</td> <td>2,000.00</td> <td>2.50</td> <td>0.2250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคำ ตำบลหนองคำ อำเภอปากกลางจังหวัดหนองบัวลำภู</td> <td>2,000</td> <td>2,000.00</td> <td>5.00</td> <td>0.4500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดค้อเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย</td> <td>2,500</td> <td>2,000.00</td> <td>3.00</td> <td>0.2700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองก่ เจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย</td> <td>4,000</td> <td>3,200.00</td> <td>3.00</td> <td>0.2700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมพัน ตำบลอุ่มจาน อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสกลนคร</td> <td>1,630</td> <td>1,100.00</td> <td>2.00</td> <td>0.1800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น (หนองงู) ตำบลหนองงูหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง</td> <td>1,100</td> <td>1,000.00</td> <td>4.00</td> <td>0.3600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(50.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองงูใต้ อำเภอโนนโพนจังหวัดอุดรธานี</td> <td>1,500</td> <td>1,000.00</td> <td>2.00</td> <td>0.1800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานรวม</td> <td>16,330</td> <td>12,400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">โครงการ</td> <td></td> <td>0.2578</td> </tr> <tr> <td colspan="9">น.น.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">ผลงาน</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">(48.67) ฝ่ายห้วยไร่หลวง (บ้านไร่เดือยใต้) ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย</td> <td>0.7254</td> <td>81.4900</td> <td>2.26</td> <td>0.0164</td> </tr> <tr> <td colspan="9">(48.69) ฝ่ายห้วยเม็ง ตำบลภูเขาหิน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู</td> <td>0.6801</td> <td>98.0000</td> <td>2.92</td> <td>0.0199</td> </tr> <tr> <td colspan="9">(48.72) ฝ่ายห้วยพะเนียงหนองบง ตำบลนาดอกคำ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดเลย</td> <td>0.4081</td> <td>100.0000</td> <td>5.00</td> <td>0.0204</td> </tr> <tr> <td>จบ03</td> <td>จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกแยะแห่งเป้าหมายรวม.....14.....แห่ง</td> <td>9</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>เสร็จก่อน 15 ก.ย.</td> <td>เสร็จก่อน 1 ก.ย.</td> <td></td> </tr> </table>									โครงการ	เป้า	ผลงาน				(48.77) ฝ่ายห้วยหลวง ตำบลห้วยทราย อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	1,000	100.00	5.00	0.4500		(50.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนสิมจังหวัดหนองคาย	2,600	2,000.00	2.50	0.2250		(50.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคำ ตำบลหนองคำ อำเภอปากกลางจังหวัดหนองบัวลำภู	2,000	2,000.00	5.00	0.4500		(50.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดค้อเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	2,500	2,000.00	3.00	0.2700		(50.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองก่ เจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	4,000	3,200.00	3.00	0.2700		(50.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมพัน ตำบลอุ่มจาน อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสกลนคร	1,630	1,100.00	2.00	0.1800		(50.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น (หนองงู) ตำบลหนองงูหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง	1,100	1,000.00	4.00	0.3600		(50.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองงูใต้ อำเภอโนนโพนจังหวัดอุดรธานี	1,500	1,000.00	2.00	0.1800		ผลงานรวม	16,330	12,400				โครงการ										0.2578	น.น.											ผลงาน											(48.67) ฝ่ายห้วยไร่หลวง (บ้านไร่เดือยใต้) ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย									0.7254	81.4900	2.26	0.0164	(48.69) ฝ่ายห้วยเม็ง ตำบลภูเขาหิน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู									0.6801	98.0000	2.92	0.0199	(48.72) ฝ่ายห้วยพะเนียงหนองบง ตำบลนาดอกคำ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดเลย									0.4081	100.0000	5.00	0.0204	จบ03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกแยะแห่งเป้าหมายรวม.....14.....แห่ง	9	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.	
โครงการ	เป้า	ผลงาน																																																																																																																																																					
(48.77) ฝ่ายห้วยหลวง ตำบลห้วยทราย อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	1,000	100.00	5.00	0.4500																																																																																																																																																			
(50.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนสิมจังหวัดหนองคาย	2,600	2,000.00	2.50	0.2250																																																																																																																																																			
(50.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคำ ตำบลหนองคำ อำเภอปากกลางจังหวัดหนองบัวลำภู	2,000	2,000.00	5.00	0.4500																																																																																																																																																			
(50.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดค้อเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	2,500	2,000.00	3.00	0.2700																																																																																																																																																			
(50.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองก่ เจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	4,000	3,200.00	3.00	0.2700																																																																																																																																																			
(50.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมพัน ตำบลอุ่มจาน อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสกลนคร	1,630	1,100.00	2.00	0.1800																																																																																																																																																			
(50.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น (หนองงู) ตำบลหนองงูหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง	1,100	1,000.00	4.00	0.3600																																																																																																																																																			
(50.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองงูใต้ อำเภอโนนโพนจังหวัดอุดรธานี	1,500	1,000.00	2.00	0.1800																																																																																																																																																			
ผลงานรวม	16,330	12,400																																																																																																																																																					
โครงการ										0.2578																																																																																																																																													
น.น.																																																																																																																																																							
ผลงาน																																																																																																																																																							
(48.67) ฝ่ายห้วยไร่หลวง (บ้านไร่เดือยใต้) ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย									0.7254	81.4900	2.26	0.0164																																																																																																																																											
(48.69) ฝ่ายห้วยเม็ง ตำบลภูเขาหิน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู									0.6801	98.0000	2.92	0.0199																																																																																																																																											
(48.72) ฝ่ายห้วยพะเนียงหนองบง ตำบลนาดอกคำ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดเลย									0.4081	100.0000	5.00	0.0204																																																																																																																																											
จบ03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกแยะแห่งเป้าหมายรวม.....14.....แห่ง	9	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.																																																																																																																																														

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก n(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่	ถ่วงน้ำหนัก		
ขบ04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการภายในเขตชลประทานตามเป้าหมาย (เป้าหมายรวม.....711,829.....ไร่)	9	เป้าหมาย × 0.99918	เป้าหมาย × 0.99959	เป้าหมาย	เป้าหมาย × 1.00041	เป้าหมาย × 1.00082	(48.77) ฝ่ายวิทยง คำสอนคำป้อ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด	0.5668	100.0000	5.00	0.0283
								(48.78) ฝ่ายบ้านโนนเม้ง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย	0.7141	93.5000	2.74	0.0196
								จังหวัดบึงกาฬ				
								(48.81) ฝ่ายวิทยงอื้น ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด	0.5441	90.0000	2.60	0.0141
								จังหวัดอุดรธานี				
								(49.15) ฝ่ายวิทยงอื้น ตำบลหนองคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	0.6008	98.0000	2.92	0.0175
								(50.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโศก	0.6801	89.9800	1.80	0.0122
								ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย				
								(50.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคำ ตำบลหนองคำ อำเภอากลางจังหวัดหนองบัวลำภู	0.7935	100.0000	5.00	0.0397
								(50.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดค้อเรือ	0.7935	80.0000	2.20	0.0175
ตำบลทรายขาว อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดเลย												
(50.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบง	0.6801	80.0000	2.20	0.0150								
เจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดเลย												
(50.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสมพัน	0.6801	70.0000	1.80	0.0122								
ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดสกลนคร												
(50.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชม	0.5668	90.0000	2.60	0.0147								
ตำบล (หนองกุง) ตำบลหนองท้าวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง												
(50.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน	0.5668	70.0000	1.80	0.0102								
สมเหนือ ตำบลหนองเม่งใต้ อำเภอโนนโพนจังหวัดอุดรธานี												
ขบ05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุษาคเนย์และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ เป้าหมาย 20,918,090	3	เป้าหมาย × 0.80	เป้าหมาย × 0.85	เป้าหมาย × 0.90	เป้าหมาย × 0.95	เป้าหมาย	จัดเก็บได้ 17,000,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.27	1.25	0.0375		
ขบ06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ผลงานคิดเป็นร้อยละ 0.00	5.00	0.1500		
ขบ07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม.....12,286.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 11,861 แห่ง	4.31	0.1293		
								คิดเป็นร้อยละ 96.54				
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ											0.3993	

ตัวชี้วัด	นิเทศตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ซบ08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	80%	4.00	0.1200
ซบ09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม: 17...แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผ่านเกณฑ์ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.1500
ซบ10	ร้อยละของระบบพยากรณ์เตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0								
นิเทศ : ศักยภาพของการปฏิบัติราชการ		35								0.8194
ซบ11	ซบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ประเมินแยก ไล่เรียงจากท้ายน้ำ/รายการ โดยคำนวณพื้นที่ชลประทาน/รายการ" โดยคำนึงถึงพื้นที่ชลประทาน และ/หรือรายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ นำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้คณนิยม 4 หลัก									
ซบ11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่	0								
	ตามแผน "ทิศละแนบแยกรายโครงการ"									
ซบ11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง	0								
	ตามแผน "ทิศละแนบแยกรายโครงการ"									
ซบ11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอื่น	3	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 1 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.	0.0660
	เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาตามแผนงาน (เป้าหมายรวม: 25...รายการ)									
ผลงานรวม										
	รายการ	น.น.	ผลงาน							
	(1.88) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยต้าใหญ่ ศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ...	0.4736	65.0000	1.60	0.0076					
	(1.89) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยต้าปาง ระยะที่ 2 ศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัด...	0.3271	75.0000	2.00	0.0065					
	(1.90) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำและระบบบังคับน้ำห้วยตาพรหม ศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัด...	0.0616	75.0000	2.00	0.0012					
	(1.91) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำอาคารฝายกั้น ศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ...	0.0412	98.0000	2.92	0.0012					
	(1.92) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัด...	0.0412	75.0000	2.00	0.0008					
	(1.93) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำถนนศึกษาพัฒนาตำบลศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำ ศูนย์ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัด...	0.0412	99.0000	2.96	0.0012					

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การวัดคะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5		ที่ใ้	ถ่วงน้ำหนัก	
							(1.94) งานบูรณะถนนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.2607	100.0000	5.00	0.0130
							(1.95) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0711	100.0000	5.00	0.0036
							(1.96) งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0711	100.0000	5.00	0.0036
							(1.97) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ ภูพานในด้านต่างๆ (คืน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0379	83.0000	2.32	0.0009
							(1.98) ปรับปรุงที่ทำการและแสดงพื้นที่ป่าจากงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.2039	83.0000	2.32	0.0047
							(1.99) งานก่อสร้างอาคารที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.4267	3.0000	0.00	0.0000
							(1.100) งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0474	100.0000	5.00	0.0024
							(1.101) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ช่วยฯ อ่างเก็บน้ำชลประทาน จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0389	95.0000	2.80	0.0011
							(1.102) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริศูนย์วิจัยฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0427	95.0000	2.80	0.0012
							(1.103) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.1896	50.0000	1.00	0.0019
							(1.104) งานเพาะชำกล้าไม้ก่อนนำไปประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0095	100.0000	5.00	0.0005
							(1.105) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายใน ศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.1048	95.0000	2.80	0.0029
							(1.106) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ฝ่าย ตลอดจนสร้างพระราชดำริศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.0237	100.0000	5.00	0.0012

ตัวชี้วัด	นิเทศตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
ขป1.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 3 รายการ)	3	50	75	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย. เสร็จก่อน 1 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.			
ขป1.2	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำท่วมงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....26.....รายการ)	3	50	75	100	100	ทุกรายการเสร็จก่อน 15 ก.ย. ทุกรายการเสร็จก่อน 1 ก.ย.	ดำเนินการได้ 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.1500	
							<p>(1.107) งานก่อสร้างอาคารอุรุภัณฑ์กรมชลประทานและกรมประมง</p> <p>เกียรติคุณวิชาการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p> <p>(1.108) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำดิบประปาแบบเหล็กที่ 3 ชัย โขทัยศึกษาการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p> <p>(1.109) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 จำนวน 2 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p> <p>(1.110) โครงการพัฒนาสภาพเส้นทางท่องเที่ยวตำบลป่าไม้ และลำน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p> <p>(1.111) งานพัฒนาพื้นที่งานศึกษาและพัฒนาตำบลน้ำขาว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p> <p>(1.112) ประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p> <p>เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร</p>	0.0616 0.1422 0.1422 0.0474 0.0498 0.0427	87.0000 87.0000 37.0000 90.0000 100.0000 85.0000	2.48 2.48 0.48 2.60 5.00 2.40	0.0015 0.0035 0.0007 0.0012 0.0025 0.0010
							<p>ผลการรวม</p> <p>รายการ</p> <p>(20) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี - [50613]</p> <p>(6) ประสิทธิภาพสถานีลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู - [50508]</p> <p>(40) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำที่อาคาร REGULATOR จังหวัดหนองคาย - [50650]</p>	น.น. 1.0770 1.1070 0.8159	ผลงาน 75.2800 100.0000 50.0000	2.50 5.00 1.00	0.0269 0.0554 0.0082

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขบ13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายศึกษา รวม.....30.....โครงการ)	1	50	75	100	100	100	ผลงาน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.3	2.50	0.0250
ขบ14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....20.....โครงการ)	1	50	75	100	100	100	ผลงาน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85	2.70	0.0270
ขบ15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....20.....โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ผลงาน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85	2.70	0.0810
ขบ16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน	0								
ขบ17	ร้อยละของงานครุฑที่ดำเนินการจัดแข่งขัน สัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ..8... ครุฑ)	1	80	85	90	95	100	ดำเนินการได้ 8 ครุฑ คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.0500
ขบ18	ร้อยละของงานกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ฐานที่มีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม ...79...กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผน ดำเนินการในปี)	3	96	97	98	99	100	จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้ว 50 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 60	1.00	0.0300
ขบ19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	1	80	85	90	95	100	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 115 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60	1.00	0.0100
ขบ20.1	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน	0								
ขบ20.2	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำฯ ห้วยหลวง (ปี 2556 เลือก โครงการส่งน้ำฯ น้ำอุ้ม)	1	50	55	60	65	70	ผลงานคิดเป็นร้อยละ 55	2.00	0.0200

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่	ต่างน้ำหนัก
ซป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม...1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกรายการที่เห็นว่าดีที่สุดในประเมิน)	3	50	75	100	100	100	100	1.00	0.0300
ซป22	ร้อยละของประกาศ คำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกย่อง	0					เสร็จก่อน 15 ก.ย. เสร็จก่อน 1 ก.ย.			
ซป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติงาน	0								
ซป24.1	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	3	21	23	25	27	29	ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 29	5.00	0.1500
ซป24.1	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	เบิกจ่ายได้ 778.61 ล้านบาท จากงบประมาณได้รับจัดสรร 1,091.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.35	1.00	0.0900
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		13								0.4900
ซป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0								
ซป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ต้องคัดสรรหา	1	60	65	70	75	80	ร้อยละ 75	4.00	0.0400
ซป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ร้อยละ 80	4.00	0.1200
ซป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการติดตามความสุ่ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของ	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.17	3.00	0.0900
ซป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ร้อยละ 95	4.00	0.1200
ซป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อู้อยู่ตัว 4	4.00	0.1200
รวมทั้งหมด		90						ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม		2.5421

$$\text{คะแนนต่าง} = (100/90) \times 2.5421 = 2.8246$$