



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๒

ที่ สชป๕/ ๙๖๓ /๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงาน  
ผลทาง E-mail : [atpong@hotmail.com](mailto:atpong@hotmail.com) และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง  
แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข)  
ผส.ชป.๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557)

| ตัวชี้วัด   | ชนิดและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |      |        |    |     | ผลการดำเนินงาน                       | ค่าคะแนน |             |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
|---|--|-------------|---------------------------|------|--------|----|-----|--------------------------------------|----------|-------------|---|--|----------|----|--------|--------|-----|-----|---------|------|--------|
|   |  |             | 1                         | 2    | 3      | 4  | 5   |                                      | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
| <b>ผล ๑ - จำนวนปริมาณการดำเนินงาน</b>                                       |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
| ขบ01  | จำนวนปริมาณการดำเนินงาน (ล้านบาท) เป้าหมาย..... สำนักชลประทานที่ 5                                     | 0           |                           |      |        |    |     |                                      | 3.8      | 0.0559      |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
| ขบ02  | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม..... 16,330.....ไร่ | 9           | 60                        | 70   | 80     | 90 | 100 | ผลการรวม<br><b>ไร่ คิดเป็นร้อยละ</b> | 3.31     | 0.2981      |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | โครงการ   | เป้า   | ผลงาน    |    |        |        |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (48.77) ฝายช่วยยก ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร   | 1,000  | 1,000.00 |    | 5.00   | 0.4500 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอน ตำบลคำตากลาง อำเภอนิคมน้ำอ้นจังหวัดหนองคาย                 | 2,600  | 2,600.00 |    | 2.50   | 0.2250 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง คำน ตำบลหนองคำ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู              | 2,000  | 2,000.00 |    | 5.00   | 0.4500 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภูคตหรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย                   | 2,500  | 2,500.00 |    | 3.00   | 0.2700 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองก เจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย               | 4,000  | 4,000.00 |    | 3.00   | 0.2700 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นพัน ตำบลอุ้งจาน อำเภออุบลรัตนราชกัญญะราชมณฑล                | 1,630  | 1,630.00 |    | 2.00   | 0.1800 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีบน ชื่น (หนองกุง) ตำบลหนองทรายดำ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง | 1,100  | 1,100.00 |    | 4.00   | 0.3600 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | (50.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน ตามเหลียม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี            | 1,500  | 1,500.00 |    | 2.00   | 0.1800 |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             |   |  | 16,330   |    | 16,330 |        |     |     |         |      |        |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | <b>ผลงานรวม</b>   |  |          |    |        |        |     |     |         |      | 0.2578 |
|   |  |             |                           |      |        |    |     |                                      |          |             | ขบ03  | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ปริมาณผลงานแยกรายแหล่งเป้าหมายรวม..... 14.....แห่ง | 9        | 50 | 75     | 100    | 100 | 100 | โครงการ | น.น. | ผลงาน  |
| (48.67) ฝายช่วยนำทราย บ้านน้ำเสียวใต้ ตำบลสระโคก อำเภอสระโคก จังหวัดหนองคาย | 0.7254   | 100,0000    |                           |      |        |    |     |                                      |          |             |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
| (48.69) ฝายช่วยป้องกัน อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดหนองบัวลำภู                    | 0.6801   | 100,0000    |                           | 2.92 | 0.0199 |    |     |                                      |          |             |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |
| (48.72) ฝายช่วยขุดลอกถนน ตำบลกาศอกใต้ อำเภอภาคัง จังหวัดเลย                 | 0.4081   | 100,0000    |                           | 5.00 | 0.0204 |    |     |                                      |          |             |   |  |          |    |        |        |     |     |         |      |        |

| ตัวชี้วัด                             | ชนิดและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |                    |                 |                    |                    | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนน |             |      |        |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|----------|-------------|------|--------|
|                                       |   |             | 1                         | 2                  | 3               | 4                  | 5                  |   | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก |      |        |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (48.77) ฝ่ายช่วยยง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร  | 0.5668   | 100.0000    | 5.00 | 0.0283 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (48.78) ฝ่ายข้ามโขง ตำบลหนองหินทา อำเภอคำชะอี จังหวัดบึงกาฬ   | 0.7141   | 100.0000    | 2.74 | 0.0196 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (48.81) ฝ่ายช่วยเสียดิน ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี   | 0.5441   | 100.0000    | 2.60 | 0.0141 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (49.15) ฝ่ายช่วยยง ตำบลหนองคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  | 0.6008   | 100.0000    | 2.92 | 0.0175 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.44) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้านโกลา ตำบลรัตนทอง อำเภอโนนศิลาจังหวัดหนองคาย                  | 0.6801   | 98.0000     | 1.80 | 0.0122 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.46) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้านหนองคำ ตำบลหนองคาน อำเภอบกกลางจังหวัดหนองบัวลำภู             | 0.7935   | 100.0000    | 5.00 | 0.0397 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.48) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้านกุดค้อหรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย               | 0.7935   | 98.0000     | 2.20 | 0.0175 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.49) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้านหนองกบ เจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย            | 0.6801   | 90.0000     | 2.20 | 0.0150 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.50) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋อน ตำบลสูงจาน อำเภอสุเมธาลัยจังหวัดสกลนคร               | 0.6801   | 90.0000     | 1.80 | 0.0122 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.51) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชม ชื่น (หนองกุง) ตำบลหนองหว้า อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง | 0.5668   | 95.0000     | 2.60 | 0.0147 |
|                                       |   |             |                           |                    |                 |                    |                    | (50.52) สถาบันที่ช่วยฟื้นฟูหรือระบบส่งน้ำบ้าน สานเหนือ ตำบลหนองนงใต้ อำเภอโนนไผ่ จังหวัดอุดรธานี          | 0.5668   | 90.0000     | 1.80 | 0.0102 |
| ขป04                                  | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย (เป้าหมายรวม..... 711,829.....ไร่)                          | 9           | เป้าหมาย × 0.99918        | เป้าหมาย × 0.99959 | เป้าหมาย        | เป้าหมาย × 1.00041 | เป้าหมาย × 1.00082 | 688,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.77 / ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน  |          |             | 1.00 | 0.0900 |
| ขป05                                  | ปริมาณน้ำที่จัดสรรไว้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ เป้าหมาย 20,918,090 | 3           | เป้าหมาย × 0.80           | เป้าหมาย × 0.85    | เป้าหมาย × 0.90 | เป้าหมาย × 0.95    | เป้าหมาย           | จัดเก็บได้ 18,500,315 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.44   |          |             | 3.00 | 0.0900 |
| ขป06                                  | ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง  | 3           | 0.245                     | 0.195              | 0.145           | 0.095              | 0.045              | ผลงานคิดเป็นร้อยละ 0.00   |          |             | 5.00 | 0.1500 |
| <b>รวม : ค่าเฉลี่ยรวมการให้บริการ</b> |   |             |                           |                    |                 |                    |                    |   |          |             |      |        |
| ขป07                                  | ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม.....12,286.....แห่ง)                                    | 3           | 80                        | 85                 | 90              | 95                 | 100                | อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 12,160 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.89                                  |          |             | 4.71 | 0.1413 |
| <b>รวม : ค่าเฉลี่ยรวมการให้บริการ</b> |   |             |                           |                    |                 |                    |                    |   |          |             |      |        |
| <b>รวม : ค่าเฉลี่ยรวมการให้บริการ</b> |   |             |                           |                    |                 |                    |                    |   |          |             |      |        |

| ตัวชี้วัด                                 | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |    |     |     |      | ผลการดำเนินงาน                      | ค่าคะแนน |               |
|---|--|-------------|---------------------------|----|-----|-----|------|-------------------------------------|----------|---------------|
|   |  |             | 1                         | 2  | 3   | 4   | 5    |                                     | ที่ 1    | ถ่วงน้ำหนัก   |
| ซบ08                                      | ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับใบเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)   | 3           | 65                        | 70 | 75  | 80  | 85   | 85%                                 | 5.00     | 0.1500        |
| ซบ09                                      | ร้อยละของงานเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อย่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 17...แห่ง)   | 3           | 80                        | 85 | 90  | 95  | 100  | ผ่านเกณฑ์ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 | 5.00     | 0.1500        |
| ซบ10                                      | ร้อยละของระบบชลประทานเพื่อเตือนภัยถึงสภาพพร้อมใช้งาน   | 0           |                           |    |     |     |      |                                     |          |               |
| <b>จุด ๓ : ระบบชลประทานของกรมชลประทาน</b> |  | <b>35</b>   |                           |    |     |     |      |                                     |          | <b>1.2563</b> |
| ซบ11                                      | ซบ11: ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายการ/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักและแหล่ง/รายการ ตามงบเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ชี้แจงตาม 4 หลัก | 0           |                           |    |     |     |      |                                     |          |               |
| ซบ11.1                                    | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน *คิดคะแนนแยกโครงการ  | 0           |                           |    |     |     |      |                                     |          |               |
| ซบ11.2                                    | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน *คิดคะแนนแยกโครงการ  | 0           |                           |    |     |     |      |                                     |          |               |
| ซบ11.3                                    | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริความแผนงาน (เป้าหมายรวม...25...รายการ)  | 3           | 50                        | 75 | 100 | 100 | 100  | เสร็จก่อน 15 ก.ย. เสร็จก่อน 1 ก.ย.  |          | 0.0942        |
| <b>ผลงานรวม</b>                           |  |             |                           |    |     |     |      |                                     |          |               |
|   | รายการ   | น.บ.        | ผลงาน                     |    |     |     |      |                                     |          |               |
|   | (188) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ  | 0.4736      | 90.0000                   |    |     |     | 2.60 |                                     |          | 0.0123        |
|   | (189) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันบัง ระยะที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  | 0.3271      | 90.0000                   |    |     |     | 2.60 |                                     |          | 0.0085        |
|   | (190) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารปรับปรุงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   | 0.0616      | 100.0000                  |    |     |     | 3.00 |                                     |          | 0.0018        |
|   | (191) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ  | 0.0412      | 100.0000                  |    |     |     | 3.00 |                                     |          | 0.0012        |
|   | (192) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านที่ทำการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  | 0.0412      | 90.0000                   |    |     |     | 2.60 |                                     |          | 0.0011        |
|   | (193) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำงานศึกษาพัฒนาบ้านโป่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  | 0.0412      | 100.0000                  |    |     |     | 4.00 |                                     |          | 0.0016        |

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |   |   |   |  | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน |             |        |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------------------|---|---|---|--|----------------|----------|-------------|--------|
|           |                                    |             | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5  |                | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก |        |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.94) งานบูรณะถนอมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร   | 0.2607         | 100.0000 | 5.00        | 0.0130 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.95) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                                       | 0.0711         | 100.0000 | 5.00        | 0.0036 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.96) งานก่อสร้างสะพานไม้ในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร   | 0.0711         | 100.0000 | 4.00        | 0.0028 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.97) การติดตามศึกษาเพื่อชี้วัดของศูนย์ ภูพานในตำบลต่างๆ (คืน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                     | 0.0379         | 100.0000 | 4.00        | 0.0015 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.98) ปรับปรุงท่าเรือการขนส่งสินค้าปลาจากพื้นที่บ้านหลังน้ำเพื่อการประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                          | 0.2039         | 98.0000  | 4.00        | 0.0082 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.99) งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารเรือรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                                    | 0.4267         | 50.0000  | 1.00        | 0.0043 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.100) งานก่อสร้างอาคารล้อมรับและจำหน่ายนมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                    | 0.0474         | 100.0000 | 5.00        | 0.0024 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.101) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างยั่งยืนตำบลประจักษ์ จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร | 0.0389         | 100.0000 | 4.00        | 0.0016 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.102) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์วิจัยนุฐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                  | 0.0427         | 100.0000 | 4.00        | 0.0017 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.103) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร   | 0.1896         | 100.0000 | 4.00        | 0.0076 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.104) งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อใช้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร   | 0.0095         | 100.0000 | 5.00        | 0.0005 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.105) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร                                | 0.1048         | 98.0000  | 3.80        | 0.0040 |
|           |                                    |             |                           |   |   |   | (1.106) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ฝ่าย กองส่งน้ำ พระราชดำริศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร    | 0.0237         | 100.0000 | 5.00        | 0.0012 |

| ตัวชี้วัด | ชนิดและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |    |     |   |                   | ผลการดำเนินงาน   | ค่าคะแนน |             |
|-----------|---|-------------|---------------------------|----|-----|---|-------------------|------------------|----------|-------------|
|           |   |             | 1                         | 2  | 3   | 4   | 5                 |                  | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก |
|           |   |             |                           |    |     |   |                   |                  |          |             |
| ขป1.4     | ร้อยละของงานก่อสร้างป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 3 รายการ)  | 3           | 50                        | 75 | 100 | 100   | เสร็จก่อน 15 ก.ย. | เสร็จก่อน 1 ก.ย. |          | 0.1121      |
| ขป1.2     | ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำแล้ง งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก )<br>ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....26.....รายการ) | 3           | 50                        | 75 | 100 | 100   | ทุกรายการ         | ทุกรายการ        | 4.00     | 0.1200      |
|           |   |             |                           |    |     |   | เสร็จก่อน 15 กย.  | เสร็จก่อน 1 กย.  |          |             |
|           |   |             |                           |    |     |   |                   |                  |          |             |
|           |   |             |                           |    |     |   |                   |                  |          |             |
|           |   |             |                           |    |     |   |                   |                  |          |             |
|           |   |             |                           |    |     | ผลการรวม  |                   |                  |          |             |
|           |   |             |                           |    |     | รายการ  | น.ม.              | ผลงาน            |          |             |
|           |   |             |                           |    |     | (20) ระบบระบายน้ำหมู่บ้านวัดหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ - [50613] | 1.0770            | 99.0000          | 3.00     | 0.0323      |
|           |   |             |                           |    |     | (6) ประชูประบายน้ำลำพะเนียง (บ้านห้วยนก) จังหวัดหนองบัวลำภู - [50508]                 | 1.1070            | 100.0000         | 5.00     | 0.0554      |
|           |   |             |                           |    |     | (40) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำเพื่อการ REGULATOR จังหวัดหนองคาย - [50650]      | 0.8159            | 98.0000          | 3.00     | 0.0245      |
|           |   |             |                           |    |     | ดำเนินการได้ 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  |                   |                  | 4.00     | 0.1200      |

ผลการดำเนินงาน

(1.107) งานก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์พระเกียรติศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
(1.108) งานปรับปรุงเสารัฐวิสาหกิจสถาบันเหล็กถ้ำ 3 ชั้น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
(1.109) งานก่อสร้างบ้านที่พักรักษาตัว 7-8 จำนวน 2 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
(1.110) โครงการพัฒนาสภาพเส้นทางท่องเที่ยวที่สวนป่าไม้ และลำห้วยน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
(1.111) งานพัฒนาพื้นที่งานศึกษาและพัฒนาตำบลบ้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
(1.112) บูรณะอาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

|        |          |      |        |
|--------|----------|------|--------|
| 0.0616 | 95.0000  | 3.80 | 0.0023 |
| 0.1422 | 95.0000  | 3.50 | 0.0050 |
| 0.1422 | 60.0000  | 1.40 | 0.0020 |
| 0.0474 | 100.0000 | 4.00 | 0.0019 |
| 0.0498 | 100.0000 | 5.00 | 0.0025 |
| 0.0427 | 95.0000  | 3.80 | 0.0016 |

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การใช้คะแนน |    |     |     |     | ผลการดำเนินงาน                    | ค่าคะแนน                         |   |      |        |
|-----------|---|-------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---|------|--------|
|           |   |             | 1                         | 2  | 3   | 4   | 5   |                                   | ที่ได้                           | ถ่วงน้ำหนัก   |      |        |
| ขป13      | ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน<br>(เป้าหมายศึกษา รวม.....30.....โครงการ)   | 1           | 50                        | 75 | 100 | 100 | 100 | ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. | ผลงาน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100                          | 4.00 | 0.0400 |
| ขป14      | ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน<br>(เป้าหมายสำรวจ รวม.....20.....โครงการ)   | 1           | 50                        | 75 | 100 | 100 | 100 | ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. | ผลงาน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100                          | 4.00 | 0.0400 |
| ขป15      | ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน<br>(เป้าหมายออกแบบ รวม.....20.....โครงการ)   | 3           | 50                        | 75 | 100 | 100 | 100 | ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. | ผลงาน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100                          | 4.00 | 0.1200 |
| ขป16      | ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน  | 0           |                           |    |     |     |     |                                   |                                  |   |      |        |
| ขป17      | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน<br>(เป้าหมาย รวม ..8... ครั้ง)         | 1           | 80                        | 85 | 90  | 95  | 100 |                                   |                                  | ดำเนินการได้ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100                      | 5.00 | 0.0500 |
| ขป18      | ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม ...79...กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปี) | 3           | 96                        | 97 | 98  | 99  | 100 |                                   |                                  | จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้ว 79 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 | 5.00 | 0.1500 |
| ขป19      | ร้อยละจำนวนเงินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  | 1           | 80                        | 85 | 90  | 95  | 100 |                                   |                                  | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 190 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100         | 5.00 | 0.0500 |
| ขป20.1    | ประสิทธิภาพการลดปริมาณในชุมชน   | 0           |                           |    |     |     |     |                                   |                                  |   |      |        |
| ขป20.2    | ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่เข้ากับปีที่แล้ว)<br>โครงการส่งน้ำฯ ้วยหลวง (ปี 2556 เลือกโครงการส่งน้ำฯ น้ำอุ้ม)     | 1           | 50                        | 55 | 60  | 65  | 70  |                                   |                                  | ผลงานคิดเป็นร้อยละ60  | 3.00 | 0.0300 |

| ตัวชี้วัด         | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ  | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |           |           |           |           | ผลการดำเนินงาน   | ค่าคะแนน |               |
|-------------------|--|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|---------------|
|                   |  |             | 1                         | 2         | 3         | 4         | 5         |  | ค่าชี้   | ถ่วงน้ำหนัก   |
| ขป21              | ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม...1...<br>เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีค่าที่สุดมาประเมิน) | 3           | 50                        | 75        | 100       | 100       | 100       | ดำเนินการได้ร้อยละ 100   | 4.00     | 0.1200        |
| ขป22              | ร้อยละของประกาศ คำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกร่าง  | 0           |                           |           |           |           |           |  |          |               |
| ขป23              | คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ  | 0           |                           |           |           |           |           |  |          |               |
| ขป24.1            | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)   | 3           | 21                        | 23        | 25        | 27        | 29        | ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 29  | 5.00     | 0.1500        |
| ขป24.1            | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)   | 9           | 78                        | 81        | 84        | 87        | 90        | เบิกจ่ายได้ 940.90 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,189.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.08 | 2.00     | 0.1800        |
| <b>รวม</b>        |  | <b>13</b>   |                           |           |           |           |           |  |          | <b>0.6100</b> |
| ขป25              | ผลคะแนนจาก IR Scorecard  | 0           |                           |           |           |           |           |  |          |               |
| ขป26              | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ต้องศึกษาต่อหลัง   | 1           | 60                        | 65        | 70        | 75        | 80        | ร้อยละ 75  | 4.00     | 0.0400        |
| ขป27              | ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)   | 3           | 65                        | 70        | 75        | 80        | 85        | ร้อยละ 85  | 5.00     | 0.1500        |
| ขป28              | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความถี่ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของ  | 3           | 1.00-1.50                 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-5.00 | ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.65  | 4.00     | 0.1200        |
| ขป29.1            | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)  | 3           | 80                        | 85        | 90        | 95        | 100       | ร้อยละ 100   | 5.00     | 0.1500        |
| ขป29.2            | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง  | 3           | 1                         | 2         | 3         | 4         | 5         | อยู่ระดับ 5  | 5.00     | 0.1500        |
| <b>รวมทั้งหมด</b> |  | <b>90</b>   |                           |           |           |           |           | <b>ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม</b>   |          | <b>3.1935</b> |

$$\text{คะแนนถ่วงน้ำหนัก} = (100/90) \times 3.1935 = 3.5483$$