



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๒

ที่ สชป๕ / ~~๕๗~~ ๗ / ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๗ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๗ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงานผลทาง E-mail : [atpongc@hotmail.com](mailto:atpongc@hotmail.com) และระบบติดตาม ผลการปฏิบัติการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพรสิทธิ์ สิทธิวันชัย)

ผวศ.ชป.๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)

| ตัวชี้วัด                                | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |                     |          |                     |                     | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนน |               |        |        |
|--|--|-------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---|----------|---------------|--------|--------|
|  |  |             | 1                         | 2                   | 3        | 4                   | 5                   |   | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก   |        |        |
| <b>มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b> |  | <b>33</b>   |                           |                     |          |                     |                     |   |          | <b>0.3532</b> |        |        |
| ขป01                                     | จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)  | 0           |                           |                     |          |                     |                     |   |          |               |        |        |
| ขป02                                     | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)<br>*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม.....8,374.....ไร่  | 9           | 60                        | 70                  | 80       | 90                  | 100                 | ผลงานรวม .....5,660..... ไร่ คิดเป็นร้อยละ .....67.59.....      | 1.33     | 0.1200        |        |        |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | โครงการ   | เป้าหมาย | ผลงาน (%)     |        |        |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย         | 2,000    | 65.00         | 1.00   | 0.0900 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 จ.เลย        | 1,274    | 65.00         | 1.00   | 0.0900 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 3. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม จ.สกลนคร       | 2,000    | 64.00         | 1.00   | 0.0900 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนภห อ.อุตรธานี      | 1,000    | 66.20         | 1.00   | 0.0900 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง จ.หนองคาย          | 1,500    | 80.00         | 3.00   | 0.2700 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคิงคา 2 จ.บึงกาฬ  | 600      | 67.00         | 1.00   | 0.0900 |
| ขป03                                     | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)<br>*ประเมินผลงานแยกรายแห่ง<br>เป้าหมายรวม.....12.....แห่ง<br>(ถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) | 9           | 80                        | 85                  | 90       | 95                  | 100                 | ผลงานรวม  |          |               | 0.0832 |        |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | โครงการ   | น.น.     | ผลงาน (%)     |        |        |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 1. ฝ่ายห้วยหลวง (โนนบ่อ) จ.อุตรธานี                             | 0.9698   | -             | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 2. ฝ่ายห้วยส้มป่อย จ.หนองบัวลำภู                                | 0.4364   | 96.00         | 4.00   | 0.0175 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 3. ฝ่ายนาหนองเอี่ยน จ.เลย                                       | 0.7759   | 75.10         | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 4. ฝ่ายห้วยเชียงลม จ.สกลนคร                                     | 0.6668   | 99.00         | 4.00   | 0.0267 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 5. ฝ่ายห้วยโคน (ห้วยพุง) จ.หนองคาย                              | 0.8486   | 77.91         | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย         | 0.8486   | 87.00         | 2.00   | 0.0170 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 จ.เลย        | 0.8413   | 70.00         | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม จ.สกลนคร       | 0.8486   | 64.00         | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนภห อ.อุตรธานี      | 0.7274   | 66.20         | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 10. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง จ.หนองคาย         | 0.8486   | 80.00         | 1.00   | 0.0085 |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 11. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคิงคา 2 จ.บึงกาฬ | 0.5092   | 67.00         | -      | -      |
|  |  |             |                           |                     |          |                     |                     | 12. ฝ่ายห้วยจระวี จ.หนองคาย                                     | 0.6789   | 89.23         | 2.00   | 0.0136 |
| ขป04                                     | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2558<br>(เป้าหมายรวม.....550,857.....ไร่) (ที่ระดับ 3)  | 9           | เป้าหมาย × 0.992392       | เป้าหมาย × 0.996196 | เป้าหมาย | เป้าหมาย × 1.003804 | เป้าหมาย × 1.007608 | แล้วเสร็จ 99,079.25 ไร่ คิดเป็น 17.90 %                         | 0.00     | 0.0000        |        |        |

| ตัวชี้วัด  | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |       |       |       |       | ผลการดำเนินงาน   |             |           | ค่าคะแนน |               |
|--|--|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------------|-----------|----------|---------------|
|  |  |             | 1                         | 2     | 3     | 4     | 5     | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก |           |          |               |
| ขบ05   | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)<br>*ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย .....20,535,000.....บาท)  | 3           | 90                        | 95    | 100   | 105   | 110   | รายได้ 13,382,784 บาท คิดเป็น 60.00 %                              |             |           | 0.00     | 0.0000        |
| ขบ06   | ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง   | 3           | 0.245                     | 0.195 | 0.145 | 0.095 | 0.045 | ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง |             |           | 5.00     | 0.1500        |
| <b>มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>             |  | <b>9</b>    |                           |       |       |       |       |  |             |           |          | <b>0.2100</b> |
| ขบ07   | ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม...12,286.....แห่ง)   | 3           | 80                        | 85    | 90    | 95    | 100   | 10,894 แห่ง คิดเป็น 88.60 %  |             |           | 2.00     | 0.0600        |
| ขบ08   | ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)  | 3           | 65                        | 70    | 75    | 80    | 85    | อยู่ในระหว่างดำเนินการ   |             |           | 0.00     | 0.0000        |
| ขบ09   | ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม .....15.....แห่ง)  | 3           | 80                        | 85    | 90    | 95    | 100   | 60 แห่ง  |             |           | 5.00     | 0.1500        |
| ขบ10   | ร้อยละของระบบชลประทานเพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   | 0           | 60                        | 70    | 80    | 90    | 100   |  |             |           |          |               |
| <b>มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b> |  | <b>32</b>   |                           |       |       |       |       |  |             |           |          | <b>0.3897</b> |
| ขบ11   | ขบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้เทคนิค 4 หลัก |             |                           |       |       |       |       |  |             |           |          |               |
| ขบ11.1   | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน  | 0           | 60                        | 70    | 80    | 90    | 100   |  |             |           |          |               |
| ขบ11.2   | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)   | 0           | 60                        | 70    | 80    | 90    | 100   |  |             |           |          |               |
| ขบ.11.3  | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....9.....รายการ)   | 3           | 60                        | 70    | 80    | 90    | 100   | ผลงานรวม   |             |           |          | 0.0253        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | รายการ   | น.น.        | ผลงาน (%) |          |               |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 1. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จ.สกลนคร                          | 0.4541      | 82.00     | 3.00     | 0.0136        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบเขาภูโล้น จ.สกลนคร              | 2.1128      | 26.00     | -        | -             |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 3. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิทยุพาน      | 0.0478      | 100.00    | 5.00     | 0.0024        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 4. งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำ ศูนย์วิทยุพาน                | 0.0956      | 90.00     | 4.00     | 0.0038        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 5. การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์วิทยุพานในด้านต่างๆ              | 0.0478      | 60.00     | 1.00     | 0.0005        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 6. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำ            | 0.0430      | 98.00     | 4.00     | 0.0017        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 7. งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง                    | 0.0430      | 80.00     | 3.00     | 0.0013        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 8. งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์วิทยุพาน                      | 0.0096      | 100.00    | 5.00     | 0.0005        |
|  |  |             |                           |       |       |       |       | 9. งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่     | 0.1463      | 60.00     | 1.00     | 0.0015        |

| ตัวชี้วัด                                     | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |       |      |  |   | ผลการดำเนินงาน  |  |  | ค่าคะแนน |             |      |        |
|---|--|-------------|---------------------------|-------|------|--|---|---|--|--|----------|-------------|------|--------|
|   |  |             | 1                         | 2     | 3    | 4  | 5                                       |   |  |  | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก |      |        |
| ขป11.4  | ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....3.....รายการ)  | 3           | 60                        | 70    | 80   | 90                                       | 100                                     | ผลงานรวม  |  |  |          | 0.0645      |      |        |
|   |  |             |                           |       |      |  |   | รายการ  |  |  | น.น.     | ผลงาน (%)   |      |        |
|   |  |             |                           |       |      |  |   | 1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้ายฝายกุ่มกวาปี จ.อุดรธานี |  |  | 0.9574   | 64.00       | 1.00 | 0.0096 |
|   |  |             |                           |       |      |  |   | 2. พัฒนาแก้มลิงลำน้ำหามานพร้อมอาคารประกอบ จ.เลย                       |  |  | 1.1489   | 93.00       | 4.00 | 0.0460 |
| 3. แก้มลิงหนองหินจางพร้อมอาคารประกอบ จ.สกลนคร |  |             | 0.8936                    | 65.00 | 1.00 | 0.0089                                   |   |   |  |  |          |             |      |        |
| ขป12  | ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก ) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ร้อยละ (เป้าหมายรวม.....45.....รายการ) | 3           | 80                        | 85    | 90   | 95                                       | 100                                     | แล้วเสร็จ 56 รายการ คิดเป็น 124.40 %                                  |  |  | 5.00     | 0.1500      |      |        |
| ขป13  | ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม.....16.....โครงการ)  | 1           | 50                        | 75    | 100  | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. | แล้วเสร็จ 17 โครงการ คิดเป็น 106.25 %                                 |  |  | 5.00     | 0.0500      |      |        |
| ขป14  | ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม.....20.....โครงการ)  | 1           | 50                        | 75    | 100  | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. | แล้วเสร็จ 14 โครงการ คิดเป็น 70 %                                     |  |  | 1.00     | 0.0100      |      |        |
| ขป15  | ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม.....20.....โครงการ)  | 3           | 50                        | 75    | 100  | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. | แล้วเสร็จ 12 โครงการ คิดเป็น 60 %                                     |  |  | 1.00     | 0.0300      |      |        |
| ขป16  | ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน   | 0           | 80                        | 90    | 100  | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>15 กย. | 100<br>ทุกโครงการ<br>เสร็จก่อน<br>1 กย. |   |  |  |          |             |      |        |
| ขป17  | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม .....12..... ครั้ง)  | 1           | 80                        | 85    | 90   | 95                                       | 100                                     | แล้วเสร็จ 23 ครั้ง คิดเป็น 191.60 %                                   |  |  | 5.00     | 0.0500      |      |        |
| ขป18  | ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ...37... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ ...7,677.... ไร่)   | 3           | 96                        | 97    | 98   | 99                                       | 100                                     | แล้วเสร็จ 20 กลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็น 54.00 %                           |  |  | 0.00     | 0.0000      |      |        |

| ตัวชี้วัด                          | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |           |           |                             |                            | ผลการดำเนินงาน                      | ค่าคะแนน |               |
|------------------------------------|---|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|
|                                    |   |             | 1                         | 2         | 3         | 4                           | 5                          |                                     | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก   |
| ขป19                               | ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม.....195.....ครั้ง)  | 1           | 80                        | 85        | 90        | 95                          | 100                        | แล้วเสร็จ 159 ครั้ง คิดเป็น 81.50 % | 1.00     | 0.0100        |
| ขป20                               | ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ)<br>*เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว)  | 1           | 50                        | 55        | 60        | 65                          | 70                         | อยู่ระหว่างดำเนินการ 43.01%         | 0.00     | 0.0000        |
| ขป21                               | ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม.....1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีที่สุคมาประเมิน) | 3           | 50                        | 75        | 100       | 100<br>เสร็จก่อน<br>15 ก.ย. | 100<br>เสร็จก่อน<br>1 ก.ย. | อยู่ระหว่างดำเนินการ                | 0.00     | 0.0000        |
| ขป22                               | ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกร่างปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)  | 0           | 86                        | 89.5      | 93        | 96.5                        | 100                        |                                     |          |               |
| ขป23                               | คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ   | 0           | 1                         | 2         | 3         | 4                           | 5                          |                                     |          |               |
| ขป24                               | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)  | 9           | 78                        | 81        | 84        | 87                          | 90                         | อยู่ระหว่างดำเนินการ                | 0.00     | 0.0000        |
| <b>มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร</b> |   | <b>13</b>   |                           |           |           |                             |                            |                                     |          | <b>0.2700</b> |
| ขป25                               | ผลคะแนนจาก HR Scorecard   | 0           | 3.50                      | 3.75      | 4.00      | 4.25                        | 4.50                       |                                     |          |               |
| ขป26                               | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง   | 1           | 60                        | 65        | 70        | 75                          | 80                         | อยู่ระดับ 3                         | 3.00     | 0.0300        |
| ขป27                               | ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  | 3           | 65                        | 70        | 75        | 80                          | 85                         | อยู่ระดับ 3                         | 3.00     | 0.0900        |
| ขป28                               | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)   | 3           | 1.00-1.50                 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00                   | 3.01-5.00                  | อยู่ระดับ 2                         | 2.00     | 0.0600        |
| ขป29.1                             | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)   | 3           | 80                        | 85        | 90        | 95                          | 100                        | อยู่ระดับ 3                         | 3.00     | 0.0900        |
| ขป29.2                             | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง   | 3           | 1                         | 2         | 3         | 4                           | 5                          | อยู่ระดับ 3                         | 3.00     | 0.0900        |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                  |   | <b>87</b>   |                           |           |           |                             |                            | <b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม</b>       |          | <b>1.2229</b> |

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/87) \times 1.2229 \\ &= 1.4056 \end{aligned}$$