



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร.๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๔ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๙

ที่ สขป๕/ ๗๕๐ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)(ฉบับแก้ไข)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)(ฉบับแก้ไข) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้รายงานผลทาง E-mail: atpongc@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กัมมหัสยะ)

ผชช.ชป.๕ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๕

รายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามตัวชี้วัดตามตัวรับรองปฏิบัติการราชการ
สำนักชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การวัดคะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	ที่ใส่	ต่างน้ำหนัก
			1	2	3	4	5				
มิติ ก : ด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน											
จบ01	จำนวนปริมาณเก็บกู้ที่เพิ่มขึ้น (ด้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร)	0									
จบ02	จำนวนที่มีชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 12,304 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%		3.44	0.3100	
จบ03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายงานแห่ง (เป้าหมายรวม 15 แห่ง)	9	80	85	90	95	100		3.33	0.3000	
ผลงานรวม ไร่ คิดเป็นร้อยละ											
โครงการ											
								เป้าหมาย	ผลงาน (%)		
1. (25.13) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สร้างเม่น อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี - [1077581]								1,200	100.00	5.00	0.4500
2. (25.14) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคา ค.วังมา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]								1,492	98.00	5.00	0.4500
3. (25.15) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคูสี ค.บางทอง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร - [107760]								793	96.00	5.00	0.4500
4. (25.17) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ อ.เสนา จ.สุพรรณบุรี - [107762]								1,500	85.00	1.00	0.0900
5. (25.18) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.บาง อ.กุสุมาลย์ จ.สุพรรณบุรี - [107763]								1,776	99.00	5.00	0.4500
6. (25.19) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สีทอง อ.เมือง จ.เลย - [107764]								1,200	98.00	5.00	0.4500
7. (25.20) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านประม ค.สว่าง อ.พรหมนิมิต จ.สกลนคร - [107765]								1,643	92.00	3.00	0.2700
8. (25.21) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.บาง อ.เสนา จ.สุพรรณบุรี - [107766]								1,500	68.00	1.00	0.0900
9. (25.22) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ ค.บ้านค้อ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]								1,200	77.00	1.00	0.0900
ผลงานรวม										3.33	0.3000
โครงการ								น.บ.	ผลงาน		
1. (23.17) ฝ่ายช่วยเหลือ ตำบลเฉลิม อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดหนองคาย - [107502]								0.3299	99.50	4.00	0.0132
2. (23.18) ฝ่ายบ้านไร่จังหวัดลำปาง ตำบลหนองบัว อำเภอวังจันทน์ จ.สกลนคร - [107503]								0.3493	100.00	5.00	0.0175
3. (23.19) ฝ่ายช่วยเหลือตำบลบ้านดง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี - [107504]								0.3881	100.00	5.00	0.0194
4. (23.20) ฝ่ายบ้านประจักษ์ ตำบลไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี - [107505]								0.6792	98.35	4.00	0.0272
5. (24.7) ฝ่ายช่วยเหลือตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี - [107622]								0.6792	91.15	3.00	0.0204
6. (24.8) ฝ่ายช่วยเหลือตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี - [107623]								0.5821	83.17	1.00	0.0058
7. (25.13) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สร้างเม่น อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี - [107758]								0.5821	100.00	5.00	0.0291
8. (25.14) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคา ค.วังมา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]								0.6753	98.00	4.00	0.0270
9. (25.15) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคูสี ค.บางทอง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร - [107760]								0.9120	96.00	4.00	0.0365
10. (25.17) สถานีสูบน้ำที่ช่วยพื้นที่พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ อ.เสนา จ.สุพรรณบุรี - [107762]								0.5821	85.00	2.00	0.0116

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก น(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ส่วนน้ำหนัก		
			1	2	3	4	5					
ขป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการงานในเขตชลประทานตามเป้าหมาย แผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 587,866 ไร่)	9	เป้าหมาย ± 17.5%	เป้าหมาย ± 14.0%	เป้าหมาย ± 10.5%	เป้าหมาย ± 7.0%	เป้าหมาย ± 3.5%	11. (25.18) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย - [107763] 12. (25.19) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764] 13. (25.20) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร - [107765] 14. (25.21) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาง ต.ซาง อ.เสกา จ.นิงกาฬ - [107766] 15. (25.22) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพาค ต.บ้านเตือ อ.เมือง จ. หนองคาย - [107767]	0.5821	99.00	4.00	0.0233
ขป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้พื้นที่ในภาพอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่า ชลประทาน (บาท) *กลางร้อยละ (เป้าหมาย 20,535,000 บาท)	3	90	95	100	105	110	รายได้ 20,203,471.83 บาท คิดเป็น 98.985 %	2.00	0.0600		
ขป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	5.00	0.1500		
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		9								0.3300		
ขป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย รวม 12,286 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผล 12,316 แห่ง คิดเป็น 100.24%	5.00	0.1500		
ขป08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การ ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	อยู่ในระหว่างดำเนินการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1.00	0.0300		
ขป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 15	3	80	85	90	95	100	20 แห่ง คิดเป็น 133.33 %	5.00	0.1500		
ขป10	ร้อยละของระบบชลประทานที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน	0	60	70	80	90	100			0.0000		
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน		40								1.5100		
ขป11	ขป11: ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ขตนิยม 4 หลัก							รวมแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				
ขป11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน	0	60	70	80	90	100					
ขป11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กตาม	0	60	70	80	90	100					
	แผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)											
ขป11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนงาน(เป้าหมายรวม 4 รายการ)	3	60	70	80	90	100					
								ผลงานรวม				
								รายการ	น.น.	ผลงาน	5.00	0.1500
								1.งานก่อสร้างฝายต้นน้ำเลี้ยว อ.จันทบุรี 50 แห่ง โครงการอนุรักษ์ที่กรมศึกษา	0.3564	100.00	5.00	0.0178
								2.งานปรับปรุงฝายเดิมที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ต้นน้ำ	0.7412	100.00	5.00	0.0371
								3.ปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำที่อ.นันท	1.4254	100.00	5.00	0.0713
								4.งานพัฒนาระบบเก็บกักน้ำที่อ.นันท	0.4770	100.00	5.00	0.0239

ตัวชี้วัด	ผลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก น(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การวัดคะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ตัวชี้วัดน้ำหนัก
			1	2	3	4	5			
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมายรวม 190 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 275 ครั้ง คิดเป็น 144.73 %	5.00	0.1500
ขป20	ประสิทธิภาพการตอบรับประชาชนในเขตดูแล (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโง้ง	1	50	55	60	65	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0100
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามากกว่า 1 เรื่องให้เลือกรื่องที่เห็นว่าดีสุดตามประเมิน)	3	50	75	100	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฏ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับประกาศร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			0.0000
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5			0.0000
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ 84.14 %	3.00	0.2700
	รวม : ค่าเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์กร	12								0.2700
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			0.0000
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80			0.0000
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	2.00	0.0600
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการกรม	2.00	0.0600
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกองแผนงาน	3.00	0.0900
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.00	0.0600
	รวมทั้งหมด	94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม		3.3800

ค่าคะแนนถ่วง = (100/94) x ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม = 3.5957