



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร.๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๔ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๙
ที่ สปบ๕/ ๙๖๘ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้รายงานผลทาง E-mail: atpong@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ)

ผชช.สป.๕ รักษาการแทน ผส.สป.๕

สำนักงานชลประทานที่ 5

มติดและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ส่วนที่หนัก	
มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพการผลิตตามพันธกิจ		33								1.6320	
ซบ01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร)	0									
ซบ02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 12,304 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%	ผลงานรวม 12,079 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.18	5.00	0.4500	
			โครงการ					เป้าหมาย	ผลงาน (%)		
			1. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอน ต.สร้างเนิน อ.เมือง จ.อุดรธานี - [107758]					1,200	100.00	5.00	0.4500
			2. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังนา ต.หัวบา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]					1,492	100.00	5.00	0.4500
			3. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกใส ต.นาทมอ อ.ภูพาน จ.สกลนคร - [107760]					793	100.00	5.00	0.4500
			4. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำสำราญเหนือ ต.จาก อ.เสนา จ.บึงกาฬ - [107762]					1,500	100.00	5.00	0.4500
			5. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซีสต์ ต.จาก อ.ภูอ จ.เลย - [107763]					1,776	100.00	5.00	0.4500
			6. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ต.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.เลย - [107764]					1,200	100.00	5.00	0.4500
			7. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอง ต.สว่าง อ.ทรวงบนิคม จ.สกลนคร - [107765]					1,643	100.00	5.00	0.4500
			8. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาขาง ต.จาก อ.เสนา จ.บึงกาฬ - [107766]					1,500	85.00	1.00	0.0900
			9. (25.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาขก ต.บ้านเลื้อ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]					1,200	100.00	5.00	0.4500
ซบ03	จำนวนแหล่งน้ำที่ชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกกรายแห่ง (เป้าหมายรวม 15 แห่ง)	9	80	85	90	95	100	ผลงานรวม		4.80	0.4320
			โครงการ					น.น.	ผลงาน		
			1. (23.17) ฝ่ายวิทยุหอ ตำบลเขม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย - [107502]					0.3299	100.00	5.00	0.0165
			2. (23.18) ฝ่ายช่างน้ำดื่ม ตำบลนาอองจัว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - [107503]					0.3493	100.00	5.00	0.0175
			3. (23.19) ฝ่ายวิทยุคองคา ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร - [107504]					0.3881	100.00	5.00	0.0194
			4. (23.20) ฝ่ายช่างน้ำดื่ม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ - [107505]					0.6792	100.00	5.00	0.0340
			5. (24.7) ฝ่ายช่างขามเบี่ยง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ - [107622]					0.6792	100.00	5.00	0.0340
			6. (24.8) ฝ่ายวิทยุน้ำลย (ปชด.) ตำบลชุม อำเภอเชียงจาน จังหวัดเลย - [107623]					0.5821	100.00	5.00	0.0291
			7. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอน ต.สร้างเนิน อ.เมือง จ.อุดรธานี - [107758]					0.5821	100.00	5.00	0.0291

[illegible]

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน					
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
ขป11	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ศัณนิยาม 4 หลัก													
ขป11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน	0	60	70	80	90	100							
ขป11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100							
ขป11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน(เป้าหมายรวม 4 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม						
								รายการ						
								น.น.	ผลงาน	5.00	0.1500			
								1.งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 50 แห่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ			0.3564	100.00	5.00	0.0178
								2.งานปรับปรุงแก้มลิงและพื้นที่เก็บน้ำศึกษาและพัฒนาต้นข้าว			0.7412	100.00	5.00	0.0371
								3.ปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำห้วยน้ำฝัก			1.4254	100.00	5.00	0.0713
	4.งานพัฒนาระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 1	0.4770	100.00	5.00	0.0239									
ขป11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 2 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม						
								รายการ						
								น.น.	ผลงาน	3.00	0.0900			
								1.เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพัน จังหวัดอุดรธานี			1.2152	100.00	5.00	0.0608
	2.ระบบระบายน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	1.7848	58.00	1.00	0.0178									
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม 45 รายการ)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 165 รายการ คิดเป็น 366.67 %			5.00	0.1500		
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 25 โครงการ คิดเป็น 113.63 %			5.00	0.1500		
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 22 โครงการ คิดเป็น 100%			5.00	0.1500		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป15	ร้อยละของงานนอกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ(เป้าหมายออกแบบ รวม 20 โครงการ)	3	50	75	100	100ทุกโครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	100ทุกโครงการ เสร็จก่อน 1 กย.	แล้วเสร็จ 21 โครงการ คิดเป็น 105 %	5.00	0.1500
ขป16	ร้อยละของงานจัดทำที่คืนแล้วเสร็จตามแผนงาน	0	80	90	100	100 ทุก	100 ทุก			0.0000
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดฉายส้นพันธินระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมาย รวม ...12..... ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 18 ครั้ง คิดเป็น 150 %	5.00	0.1500
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมายรวม ...5...กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานเป็นพื้นที่ ...5.850...ไร่)	3	96	97	98	99	100	แล้วเสร็จ 5 กลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็น 100 %	5.00	0.1500
ขป19	ร้อยละจำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 190 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 831 ครั้ง คิดเป็น 567.631 %	5.00	0.1500
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโง้ง	1	50	55	60	65	70	ดำเนินการ 72.14 %	5.00	0.0500
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามียกกว่า 1 เรื่องให้เลือกรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100 เสร็จ ก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จ ก่อน 1 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 กันยายน 2559	5.00	0.1500
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยก ร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			0.0000
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5			0.0000
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	ผล 90.95 % ณ 30 กันยายน 2559	5.00	0.4500
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		12								0.5400
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			0.0000

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		
ขบ26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80		0.0000
ขบ27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ประเมินตนเอง 87 %	5.00 0.1500
ขบ28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจสอบประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ประเมินตนเอง 4	4.00 0.1200
ขบ29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ผล 97.06 %	4.00 0.1200
ขบ29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	5.00 0.1500
	รวมทั้งหมด	94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	4.5320

ค่าคะแนนถ่วง

=

(100/94) × ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม

= 4.8213