



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร.๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๔ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๔
ที่ สปส/ ๕๘๓ /๒๕๕๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงานผลทาง E-mail : atpong@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรศักดิ์ มีแสงนิล)

ผกก.ชป.๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 5
รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
	มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ	33								0.5560
ขป01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร)	0								
ขป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม เป้าหมายรวม 12,304 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%	ผลงานรวม ไร่ คิดเป็นร้อยละ โครงการ เป้าหมาย ผลงาน (%) 1. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี - [107758] 1,200 75.00 1.00 0.0900 2. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวนา ค.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู -[107759] 1,492 40.00 1.00 0.0900 3. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดไฮ ค.นาหม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร - [107760] 793 60.00 1.00 0.0900 4. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสำราญเหนือ ค.ซาง อ.เขกา จ.บึงกาฬ - [107762] 1,500 72.58 1.00 0.0900 5. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด ค.ซาง อ.อุทอ จ.มลาย - [107763] 1,776 95.00 5.00 0.4500 6. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ค.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764] 1,200 93.00 4.00 0.3600 7. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำประมง ค.สร้าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร - [107765] 1,643 50.00 1.00 0.0900 8. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาง ค.ซาง อ.เขกา จ.บึงกาฬ - [107766] 1,500 25.54 1.00 0.0900 9. (25.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพวก ค.บ้านเคือ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767] 1,200 45.00 1.00 0.0900	1.78	0.1600
ขป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายแห่ง (เป้าหมายรวม 15 แห่ง)	9	80	85	90	95	100	ผลงานรวม โครงการ น.น. ผลงาน 1. (23.17) ฝ่ายห้วยพอก ตำบลเขม อำเภอนิพนธ์ชัย จังหวัดหนองคาย - [107502] 0.3299 80.44 1.00 0.0033 2. (23.18) ฝ่ายบ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองจั่ว อำเภอนิพนธ์ชัย จังหวัดเลย - [107503] 0.3493 74.06 1.00 0.0035 3. (23.19) ฝ่ายห้วยคองยาง ตำบลธาตุ อำเภอนานนิต จังหวัดสกลนคร - [107504] 0.3881 85.00 2.00 0.0078 4. (23.20) ฝ่ายบ้านไทรงาม ตำบลโหล อำเภอนิพนธ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ - [107505] 0.6792 75.06 1.00 0.0068 5. (24.7) ฝ่ายห้วยขามเปี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอทุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ - [107622] 0.6792 68.62 1.00 0.0068 6. (24.8) ฝ่ายห้วยน้ำสวย (ปชด.) ตำบลบุษย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย - [107623] 0.5821 73.83 1.00 0.0058 7. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี - [107758] 0.5821 75.00 1.00 0.0058 8. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวนา ค.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759] 0.6753 40.00 1.00 0.0068 9. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดไฮ ค.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร - [107760] 0.9120 60.00 1.00 0.0091 10. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสำราญเหนือ ค.ซาง อ.เขกา จ.บึงกาฬ - [107762] 0.5821 72.58 1.00 0.0058	1.40	0.1260

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
								11. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย - [107763]	0.5821	95.00	4.00	0.0233
								12. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764]	0.5821	93.00	3.00	0.0175
								13. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร - [107765]	0.6792	50.00	1.00	0.0068
								14. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - [107766]	0.7180	25.54	1.00	0.0072
								15. (25.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพวก ต.บ้านเตือ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]	0.6792	45.00	1.00	0.0068
ขบ04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย แผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 587,866 ไร่)	9	เป้าหมาย ± 17.5%	เป้าหมาย ± 14.0%	เป้าหมาย ± 10.5%	เป้าหมาย ± 7.0%	เป้าหมาย ± 3.5%	แล้วเสร็จ 73,588 ไร่ คิดเป็น 12.52 %			1.00	0.0900
ขบ05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย 20,535,000 บาท)	3	90	95	100	105	110	รายได้ 16,201,931.33 บาท คิดเป็น 78.89 %			1.00	0.0300
ขบ06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง			5.00	0.1500
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		9										0.3300
ขบ07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 12,286 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผล 12,316 แห่ง คิดเป็น 100.24%			5.00	0.1500
ขบ08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	อยู่ในระหว่างดำเนินการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน			1.00	0.0300
ขบ09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 15)	3	80	85	90	95	100	19 แห่ง คิด เป็น 126.66 %			5.00	0.1500
ขบ10	ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100					0.0000
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		40										0.9325
ขบ11	ขบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้หัตถนิยม 4 หลัก											
ขบ11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน	0	60	70	80	90	100					
ขบ11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100					
ขบ.11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน(เป้าหมายรวม 4 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม				
								รายการ	น.บ.	ผลงาน	4.75	0.1425
								1.งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 50 แห่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	0.3564	100.00	5.00	0.0178
								2.งานปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว	0.7412	100.00	5.00	0.0371
								3.ปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำห้วยน้ำผัก	1.4254	100.00	5.00	0.0713

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
								4.งานพัฒนาระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 1	0.4770	93.00	4.00	0.0191
ขป11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 2 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม				
								รายการ	น.น.	ผลงาน	1.00	0.0300
								1.เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพัน จังหวัดอุดรธานี	1.2152	60.00	1.00	0.0122
								2.ระบบระบายน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	1.7848	57.00	1.00	0.0178
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม 45 รายการ)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 143 รายการ คิดเป็น 317.77 %			5.00	0.1500
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100 ทุก โครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	100 ทุก โครงการ เสร็จก่อน 1 กย.	แล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็น 86.36 %			2.00	0.0600
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100 ทุก โครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	100 ทุก โครงการ เสร็จก่อน 1 กย.	แล้วเสร็จ 14 โครงการ คิดเป็น 63.63%			1.00	0.0300
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ(เป้าหมายออกแบบ รวม 20 โครงการ)	3	50	75	100	100ทุก โครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	100ทุก โครงการ เสร็จก่อน 1 กย.	แล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็น 75 %			2.00	0.0600
ขป16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผนงาน	0	80	90	100	100 ทุก โครงการ เสร็จก่อน 15 กย.	100 ทุก โครงการ เสร็จก่อน 1 กย.					0.0000
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมาย รวม12..... ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 18 ครั้ง คิดเป็น 150 %			5.00	0.1500
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมายรวม ..5..กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานเป็นพื้นที่ ..5,850... ไร่)	3	96	97	98	99	100	แล้วเสร็จ 5 กลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็น 100 %			5.00	0.1500
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 190 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 191 ครั้ง คิดเป็น 100 %			5.00	0.1500

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	1	50	55	60	65	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0100
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100 เสร็จ ก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จ ก่อน 1 ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			0.0000
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5			0.0000
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ 69.25 %	1.00	0.0900
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		12								0.2700
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			0.0000
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80			0.0000
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	2.00	0.0600
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการกรม	2.00	0.0600
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกองแผนงาน	3.00	0.0900
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.00	0.0600
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.2085

$$\begin{aligned}
 \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100/94) \text{ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม} \\
 &= 2.3495
 \end{aligned}$$