

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
	มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ	33								0.7920		
ขป01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร)	0										
ขป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 12,304 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%	ผลงานรวม ไร่ คิดเป็นร้อยละ	2.33	0.2100		
								โครงการ	เป้าหมาย	ผลงาน (%)		
								1. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทอน ต.สร้างเป็น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี - [107758]	1,200	100.00	5.00	0.4500
								2. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]	1,492	60.00	1.00	0.0900
								3. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดไผ่ ต.นาหนอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร - [107760]	793	60.00	1.00	0.0900
								4. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสำราญเหนือ ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - [107762]	1,500	72.58	1.00	0.0900
								5. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด ต.ซาง อ.ภูหลวง จ.เลย - [107763]	1,776	96.00	5.00	0.4500
								6. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764]	1,200	96.00	5.00	0.4500
								7. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร -	1,643	60.00	1.00	0.0900
								8. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - [107766]	1,500	65.00	1.00	0.0900
								9. (25.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพวก ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]	1,200	68.00	1.00	0.0900
ขป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกสายแห่ง (เป้าหมายรวม 15 แห่ง)	9	80	85	90	95	100	ผลงานรวม			2.47	0.2220
								โครงการ	น.น.	ผลงาน		
								1. (23.17) ฝ่ายห้วยพอก ตำบลเขม อำเภอน้ำโสม จังหวัดหนองคาย - [107502]	0.3299	98.15	4.00	0.0132
								2. (23.18) ฝ่ายบ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองจิว อำเภอน้ำโสม จังหวัดเลย - [107503]	0.3493	99.00	4.00	0.0140
								3. (23.19) ฝ่ายห้วยดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอนานนิง จังหวัดสกลนคร - [107504]	0.3881	96.00	4.00	0.0155
								4. (23.20) ฝ่ายบ้านไทรงาม ตำบลโฆ อำเภอน้ำโสม จังหวัดบึงกาฬ - [107505]	0.6792	93.00	3.00	0.0204
								5. (24.7) ฝ่ายห้วยขามเปี้ย ตำบลโคกกวาง อำเภอน้ำโสม จังหวัดบึงกาฬ - [107622]	0.6792	86.50	2.00	0.0136
								6. (24.8) ฝ่ายห้วยน้ำสาย (ปชค.) ตำบลชุม อำเภอน้ำโสม จังหวัดเลย - [107623]	0.5821	83.17	1.00	0.0058
								7. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทอน ต.สร้างเป็น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี - [107758]	0.5821	100.00	5.00	0.0291
								8. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]	0.6753	60.00	1.00	0.0068
								9. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดน้ำใส ต.น้ำโมง อ.กุดบาก จ.สกลนคร - [107760]	0.9120	60.00	1.00	0.0091
								10. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสำราญเหนือ ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - [107762]	0.5821	72.58	1.00	0.0058
								11. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด ต.ภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย - [107763]	0.5821	96.00	4.00	0.0233

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								12. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764]	0.5821	96.00	4.00	0.0233
								13. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรหมานิมม จ.สกลนคร - [107765]	0.6792	60.00	1.00	0.0068
								14. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาง ต.ซาง อ.เสกา จ.บึงกาฬ - [107766]	0.7180	65.00	1.00	0.0072
								15. (25.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพวก ต.บ้านเตือ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]	0.6792	68.00	1.00	0.0068
ขป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย แผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 587,866 ไร่)	9	เป้าหมาย ± 17.5%	เป้าหมาย ± 14.0%	เป้าหมาย ± 10.5%	เป้าหมาย ± 7.0%	เป้าหมาย ± 3.5%	แล้วเสร็จ 85,604 ไร่ คิดเป็น 14.56 %			2.00	0.1800
ขป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย 20,535,000 บาท)	3	90	95	100	105	110	รายได้ 18,295,610.83 บาท คิดเป็น 89.094 %			1.00	0.0300
ขป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง			5.00	0.1500
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		9										0.3300
ขป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 12,286 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผล 12,316 แห่ง คิดเป็น 100.24%			5.00	0.1500
ขป08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	อยู่ในระหว่างดำเนินการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน			1.00	0.0300
ขป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 15 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	20 แห่ง คิด เป็น 133.33 %			5.00	0.1500
ขป10	ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100					0.0000
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		40										1.1500
ขป11	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก											
ขป11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน	0	60	70	80	90	100					
ขป11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100					
ขป.11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน(เป้าหมายรวม 4 รายการ)	ผลงานรวม										
		รายการ	น.น.	ผลงาน	5.00	0.1500						
		1.งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 50 แห่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	0.3564	100.00	5.00	0.0178						
		2.งานปรับปรุงโรงเรียนกึ่งมิตรพันธุ์สูงชันศึกษาและพัฒนาตำบลข้าว	0.7412	100.00	5.00	0.0371						
		3.ปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำห้วยน้ำฝัก	1.4254	100.00	5.00	0.0713						
4.งานพัฒนาระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 1	0.4770	100.00	5.00	0.0239								
ขป11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 2 รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม				
		รายการ	น.น.	ผลงาน	3.00	0.0900						
		1.เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพัน จังหวัดอุดรธานี	1.2152	100.00	5.00	0.0608						

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
									2.ระบบระบายน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	1.7848	58.00	1.00	0.0178
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม 45 รายการ)	3	80	85	90	95	100		แล้วเสร็จ 148 รายการ คิดเป็น 328.88 %			5.00	0.1500
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.			2.00	0.0600
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.			2.00	0.0600
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ(เป้าหมายออกแบบ รวม 20 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.			2.00	0.0600
ขป16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผนงาน	0	80	90	100	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.				0.0000
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมาย รวม12..... ครั้ง)	3	80	85	90	95	100					5.00	0.1500
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมายรวม ..5..กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ ..5,850.. ไร่)	3	96	97	98	99	100					5.00	0.1500
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 190 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100					5.00	0.1500
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	1	50	55	60	65	70					1.00	0.0100
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีค่าที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	เสร็จก่อน 15 ก.ย.	เสร็จก่อน 1 ก.ย.			1.00	0.0300

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยก ร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			0.0000
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5			0.0000
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ 80.72 %	1.00	0.0900
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		12								0.2700
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			0.0000
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะใน ระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80			0.0000
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	2.00	0.0600
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการกรม	2.00	0.0600
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดย กองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกองแผนงาน	3.00	0.0900
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.00	0.0600
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.5420

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก} &= (100/94) \text{ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม} \\ &= 2.7043 \end{aligned}$$