แผนภูมิแผนงานการดำเนินการ การจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

สำนักงานชลประทานที่ 5

ที่	รายการ	หน่วย	%	2558					2559													2560								หมายเหตุ
				ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1. รายละเอียดแปลงนา	1.1 รูปแปลงนา	แผน	25.00			0.25	0.30	0.30	0.75	1.00	1.40	1.75	2.25	2.25	2.50	2.50	2.25	2.00	1.75	1.75	1.00	0.50	0.30	0.20					
		ผล	0.00																										
	1.2 ข้อมูลประจำแปลงนา	แผน	25.00			0.25	0.30	0.30	0.75	1.00	1.40	1.75	2.25	2.25	2.50	2.50	2.25	2.00	1.75	1.75	1.00	0.50	0.30	0.20					
		ผล	0.00																										
2 รายละเอียดคูส่งน้ำ	2.1 เก็บและสร้างแนวคู	แผน	15.00			1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50														
		ผล	0.00																										
	2.2 ข้อมูลประจำคู	แผน	15.00			1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50														
		ผล	0.00																										
3 รายละเอียดกลุ่มผู้ใช้น้ำ	3.1 พื้นที่กลุ่มพื้นฐาน	แผน	10.00			0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53					
		ผล	0.00																										
	3.2 ข้อมูลประจำกลุ่มผู้ใช้น้ำ	แผน	10.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
		ผล	0.00																										
		แผน	รายเดือน			5.026	5.126	5.126	6.026	6.526	7.326	8.026	9.026	9.026	9.526	5.526	5.026	4.526	4.026	4.026	2.526	1.526	1.126	0.926					
สรุปผลงานก้าวหน้าการดำเนินการ การจัดทำแผนที่			สะสม			5.03	10.15	15.28	21.31	27.83	35.16	43.18	52.21	61.24	70.76	76.29	81.32	85.84	89.87	93.89	96.42	97.95	99.07	100.00					
แปลงกรรมสิทธิ์ฯ ในภาพรวม		ผล	รายเดือน																										
			สะสม